

A. Overzicht lopende investeringen



Overzicht lopende investeringen

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
1. Sociaal Domein						
70190001 Decentralisatie beschermd wonen	2019	25.000	We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Vanuit het Rijk heeft het doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, wederom vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren en implementeren.	10.637	0	10.637
74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht	2023	85.220	Het inrichten van de gymzaal is begin 2025 afgerond. De inrichting van de bergruimte wordt eind 2025 afgerond. Hierna volgt de definitieve afrekening.	12.436	3.416	9.020
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht	2023	508.000	De uitvoering van de aanpassingen aan de Fortuinstraat en de parkachtige inrichting aan de zijde van de school zijn eerste kwartaal 2025 afgerond. De aannemer die het park heeft aangelegd is de eerste 12 maanden verantwoordelijk voor het in stand houden van het groen. Na dit jaar krijgen we de laatste factuur. De plannen voor het groen ten zuiden van de Fortuinstraat worden niet uitgevoerd.	218.502	93.451	125.051
76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen	2020	221.386	Het project is afgerond. Krediet en de overige twee bij dit project behorende kredieten zullen bij de jaarstukken 2025 worden afgesloten.	97.186	0	97.186
76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties	2020	20.126	Het project is afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.'	-40.434	0	-40.434
76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris	2020	60.378	Het project is afgerond. Dit krediet moet gezien worden in combinatie met ook bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.'	-48.790	0	-48.790
76200600 Krediet vraagwijzer 2025	2025	95.000	Het bedrag wat hier tot nu toe op geboekt is, bestaat uit de salariskosten van de opgavemanager VraagWijzer. Deze functie komt per 1 september 2025 vacant. Indien er vervanging is in dit jaar, wordt dit ten laste van dit krediet gebracht.	95.000	69.474	25.526
76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang	2019	50.000	Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe website voor de sociale kaart van Woensdrecht. De huidige sociale kaart staat op de gemeentelijke website. Dit was voor de korte termijn prima, maar bij de gemeentelijke website lopen we tegen een aantal beperkingen aan, die de doorontwikkeling van de sociale kaart in de weg staan.	29.891	0	29.891
76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024	2020	2.236.000	Na afronding van de vernieuwbouw van het Paviljoen in Ossendrecht is de school in Huijbergen aan de beurt voor een upgrade. De verwachting is dat de planvorming hiervoor eind 2025 start.	2.236.000	0	2.236.000

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht	2020	3.365.000	In 2024 is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor het nieuwbouwproject voor 't Paviljoen. De geselecteerde aannemer heeft hierna een uitvoeringsgereed ontwerp (UO) opgeleverd inclusief de bijhorende prijs en onderhoud van de eerste 20 jaar. De uitspraak van de Raad van State rondom het stikstofakkoord op 18 december 2024 heeft ervoor gezorgd dat het bouwplan aangepast moest worden. Een bouwplan passend binnen het bestemmingsplan is uitgewerkt in het IHP 2025 - 2028. Dit IHP is in september 2025 door de Raad vastgesteld. Als het definitieve bedrag voor de vernieuwbouw van 't Paviljoen bekend is, wordt een kredietvoting (gebaseerd op een businesscase) aan de gemeenteraad voorgelegd.	3.365.000	99.426	3.265.574
Totaal 1. Sociaal Domein				5.975.428	265.767	5.709.661
2. Ruimte						
70152410 Zonnepanelen 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	64.687	Dit project staat "on hold." Momenteel worden mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht.	64.687	0	64.687
70152411 WTB installatie 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	100.624	Deze werkzaamheden staan "on hold." Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht.	100.624	0	100.624
70152412 Dakisolatie 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	228.559	De werkzaamheden staan "on hold." Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht.	228.559	0	228.559
70152505 ET installaties 2025 tennispark Hoogerheide	2023	7.986	Uitvoering moet nog plaats vinden, momenteel in voorbereidingsfase.	7.986	0	7.986
70152506 WTB installatie 2025 tennispark Hoogerheide	2023	20.764	Uitvoering moet nog plaats vinden, momenteel in voorbereidingsfase.	20.764	0	20.764
70152507 Dakisolatie 2025 tennispark Hoogerheide	2023	81.457	Uitvoering moet nog plaats vinden, momenteel in voorbereidingsfase.	81.457	-5.872	87.329
70152705 Zonnepanelen 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide	2023	14.375	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	0	0	0
70152706 WTB installatie 2027 sportpark v. Hoek Hoogerheide	2023	54.305	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	0	0	0
70152707 Dakisolatie 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide	2023	101.262	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	0	0	0
70152806 ET installaties 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	6.389	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	0	0	0
70152807 WTB installatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	15.972	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	0	0	0
70152808 Dakisolatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	23.958	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152904 Aanleg zonnepanelen 2029 tennispark Huijbergen	2023	20.764	Krediet en uitvoering verwacht in 2029.	0	0	0
70152905 Aanleg WTB installatie 2029 tennispark Huijbergen	2023	43.258	Krediet en uitvoering verwacht in 2029.	0	0	0
70152906 Aanbrengen dakisolatie 2029 tennispark Huijbergen	2023	52.867	Krediet en uitvoering verwacht in 2029.	0	0	0
75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte	2021	33.692	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken.	37.632	0	37.632
75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte	2023	51.945	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken.	50.467	0	50.467
75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte	2023	18.473	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken.	17.947	0	17.947
75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte	2023	3.844	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken.	3.844	0	3.844
75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte	2023	7.257	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken.	8.343	0	8.343
75302500 Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV Huijbergen	2025	19.367	Er zijn nieuwe armaturen geplaatst en de masten zijn gekeurd.	19.367	15.639	3.728
75302501 Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV Huijbergen	2025	19.367	Is uitgevoerd in 2025.	19.367	15.639	3.728

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75302600 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	0	0	0
75302602 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	0	0	0
75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte	2021	14.277	Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte staat gepland najaar 2025,	14.277	0	14.277
75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte	2021	9.407	Werkzaamheden staan in september 2025 gepland.	9.407	0	9.407
75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte	2021	9.408	Er zullen nog werkzaamheden plaats vinden in Q4 van 2025.	9.408	4.598	4.810
75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte	2025	6.369	De werkzaamheden staan nog in overleg.	6.369	0	6.369
75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte	2021	25.015	De werkzaamheden staan nog in overleg.	25.015	0	25.015
75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto	2023	16.811	De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2025.	16.811	0	16.811
75312312 Realisatie kantine sportpark Huijbergen	2023	565.675	De realisatie is in uitvoering, afrekening zal eind 2025 plaatsvinden.	535.675	3.328	532.348
75312313 Realis. kleed- en douchegebouw sportp. Huijbergen	2023	565.675	Realisatie is in uitvoering en afrekening zal eind 2025 plaatsvinden in combinatie met het krediet van de kantine.	440.484	961.426	-520.942
75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen	2023	1.611.861	De laatste werkzaamheden zijn gepland aan het einde van 2025 zodra de bouw van de kleedkamers en kantine zijn afgerond.	312.841	123.378	189.463
75312504 Toplaagrenovatie natuurgras veld 4 VV Meto	2025	30.674	Is in 2025 afgedaan.	30.674	8.098	22.576
75312505 Verv.veldinrichting 2025 veld 4 VV Hoogerheide	2025	5.281	Moet nog uitgevoerd worden.	5.281	0	5.281
75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto			Voltooid in 2024 krediet kan worden afgesloten.	0	0	0
75312507 Verv. beregeningsinstall. softbalveld HSV Putte	2025	13.455	Er wordt geen beregeningsinstallatie aangelegd omdat er geen waterleiding ligt.	13.455	0	13.455
75312508 Verv. beregeningsinstall. honkbalveld HSV Putte	2025	13.455	Er wordt geen beregening aangelegd en het zit niet meer in het MJOP.	13.455	0	13.455
75312509 Verv. beregeningsinstall. overig HSV Putte	2021	12.067	deze valt er uit in het nieuwe MJOP	12.067	0	12.067

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75312510 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar VV Ossendrecht	2025	12.067	Werkzaamheden staan gepland in 2025.	12.067	0	12.067
75312511 Verv. terreinhekwerk 2025 sportp. De Heiloo Odr.	2025	12.290	Het terreinhekwerk is nog in goede staat en is nog niet aan vervanging toe, de middelen komen hierdoor te vervallen.	12.290	0	12.290
75312512 Toplaagrenovatie natuurgras wedstrijdveld 2 VV WVV	2025	27.262	Vervalt voor 2025 wordt opnieuw opgenomen in het MJOP van 2026.	27.262	0	27.262
75312601 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	0	0	0
75312602 Vervanging NEN-inspecties installaties VV Putte	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	0	0	0
75312603 Verv.NEN inspecties installaties VV W'drecht 2026	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	0	0	0
75312801 Toplaagrenov.2028 kunstgrasveld1 sportp.De Heiloo	2028	368.000	Dit word uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP.	0	0	0
75312802 Toplaagren.2028 kunstgrasveld 2 sportp. De Heiloo	2028	368.000	Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP.	0	0	0
75312803 Herstraten verhardingen 2028 sportp.De Heiloo Odr	2028	25.789	Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP.	0	0	0
75312804 Vervangen kolken 2028 sportpark De Heiloo O'dr	2028	6.883	Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP.	0	0	0
75312805 NEN inspect. install.+aanp. 2029 sportp.De Heiloo	2028	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	0	0	0
78101802 Invoering omgevingswet deel 2	2022	282.220	Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Krediet is beschikbaar voor aanpassingen van het CLO, opleidingen en inhuur van deskundigen voor de beleidscyclus.	650.019	191.645	458.374
78101803 Invoering Omgevingsplan	2025	1.000.000	Het krediet is beschikbaar voor het opstellen van het Omgevingsplan van de Gemeente Woensdrecht. Het betreft personele lasten (inhuur derden) en materiële kosten.	1.000.000	8.877	991.123
78202501 Startkrediet realiseren woningbouwplann. 2025-2026	2025	400.000	Uw raad heeft begin dit jaar een startkrediet van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de woningbouwplanning 2025-2026 (grootboeknummer 78202501). De middelen worden ingezet voor het aantrekken van extra personele capaciteit binnen het ruimtelijk domein. Per 1 mei jl. is een bestaande medewerker doorgestroomd naar een zwaardere functie, waarmee een extra casemanager Ruimtelijke Ordening (RO) is gecreëerd. Het verschil in	400.000	3.970	396.030

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			salariskosten wordt ten laste gebracht van het startkrediet. Tot en met het tweede kwartaal is hiervoor een bedrag van € 2.130 besteed. Daarnaast is er een wervingsprocedure gestart voor een tweede casemanager RO. De eerste aanvraag leverde geen geschikte kandidaten op. Inmiddels is het gelukt om per 1 september 2025 een extra casemanager in te huren voor 16 uur per week. Ook deze kosten zullen worden gedekt uit het startkrediet. Tot slot heeft er per 1 september jl. een urenuitbreiding plaatsgevonden van een interne medewerker vergunningverlening.			
78302501 Herontwikkeling locatie Berglaan 10 W'dr De Poorte	2025	54.000	Er is een concept-stedenbouwkundig plan opgesteld. Het participatietraject met de omgeving wordt voorbereid De ruimtelijke onderzoeken zijn in uitvoering. Er is een fiscaal advies ingewonnen ten behoeve van de grondexploitatie. Het advies is doorgerekend in een financiële haalbaarheidsanalyse om inzicht te geven in de financiële en fiscale consequenties van de tenderopties.	54.000	9.219	44.781
78302502 Herontw. locatie Bloemenlaan 52 H'heide De Stappen	2025	54.500	Er is een concept-stedenbouwkundig plan opgesteld. Het participatietraject met de omgeving wordt voorbereid. De ruimtelijke onderzoeken zijn in uitvoering. Er is een fiscaal advies ingewonnen ten behoeve van de grondexploitatie.	54.500	9.719	44.781

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			Het advies is doorgerekend in een financiële haalbaarheidsanalyse om inzicht te geven in de financiële en fiscale consequenties van de tenderopties.			
Totaal 2. Ruimte				4.316.401	1.349.664	2.966.737
3. Leefomgeving						
70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024	2024	393.250	De Vergunningsprocedure (BoPa) is gestaakt, vanwege de stikstofbelemmeringen is het project niet haalbaar. Momenteel wordt onderzocht welke eventuele uitbreidingsmogelijkheden wel haalbaar zijn.	489.661	1.302	488.360
70152413 Zonnepanelen 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	201.154	Werkzaamheden worden uitgevoerd. Verwachte afronding Q1 2026.	197.686	57.423	140.263
70152414 WTB installatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	185.670	Werkzaamheden worden uitgevoerd. Verwachte afronding Q1 2026.	171.888	182.254	-10.366
70152415 Dakisolatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	717.119	Werkzaamheden worden uitgevoerd. Verwachte afronding Q4 2025.	374.475	214.054	160.421
70152416 Dakisolatie 2024 MFC De Biezen Putte	2023	477.090	Afronding van de werkzaamheden, verwachte oplevering Q4 2025. Vanwege extra constructieve voorzieningen is het budget van de dakbedekking overschreden.	-8.993	0	-8.993
70152417 Voorbereidingskred. nieuwbouw clubgeb. de Buizerd	2024	30.000	Het project nieuwbouw Grenswachters vs verduurzamen is lopende, verwachting is Q4 2025 een voorstel voor te leggen.	30.000	0	30.000
70152508 Zonnepanelen 2025 MFC De Biezen Putte	2023	202.235	De werkzaamheden zijn afgerond. Vanwege onvoorziene aanpassingen is het toegekende investeringsbedrag overschreden.	151.313	162.954	-11.641
70152509 WTB installatie 2025 MFC De Biezen Putte	2023	82.416	De werkzaamheden zijn afgerond. Na evaluatie zijn er mogelijk nog aanpassingen benodigd.	82.416	3.500	78.916
70152603 Zonnepanelen 2026 scouting Ossendrecht	2023	20.764	Krediet en uitvoering gepland voor 2026.	0	0	0
70152604 WTB installatie 2026 scouting Ossendrecht	2023	15.972	Krediet en uitvoering verwacht in 2026.	0	0	0
70152605 Dakisolatie 2026 scouting Ossendrecht	2023	175.692	Krediet en uitvoering verwacht in 2026.	0	0	0
70152606 Zonnepanelen 2026 MFC De Kloek Huijbergen	2023	124.914	Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027.	0	0	0
70152607 WTB installatie 2026 MFC De Kloek	2023	226.190	Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027.	0	0	0
70152608 Dakisolatie 2026 MFC De Kloek Huijbergen	2023	192.511	Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027.	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024	2021	559.840	Uitvoeringsprogramma is in uitvoering. De werkzaamheden zijn uitgezet, verwachting is dat alle werkzaamheden Q4 2025 afgerond zijn.	278.012	206.440	71.572
70159100 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025	2021	645.486	Uitvoeringsprogramma is in uitvoering.	645.486	67.051	578.435
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026	2021	488.402	Het nieuw MJOP 2026-2029 zal Q4 2025 worden aangeboden.	0	0	0
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027	2021	252.764	Het nieuw MJOP 2026-2029 zal Q4 2025 worden aangeboden.	0	0	0
70159400 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2028	2021	361.024	Het nieuw MJOP 2026-2029 zal Q4 2025 worden aangeboden.	0	0	0
70159500 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2029	2021	221.891	Het nieuw MJOP 2026-2029 zal Q4 2025 worden aangeboden.	0	0	0
70190007 Kerktoeren Woensdrecht	2019	150.000	Wij zijn in afwachting van een voorstel van de eigenaar. Hierna kunnen college en raad een besluit nemen voor toekenning van het gereserveerde krediet.	150.000	0	150.000
72100000 Renovatie Grensstraat Putte	2021	549.000	Deze middelen worden ingezet voor werkzaamheden in de Grensstraat en de Canadalaan die inmiddels zijn gestart. Het project loopt door in 2025/2026.	280.182	298.024	-17.842
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025	2023	250.000	De aanpak van de Duinstraat die gepland stond voor 2024 is een jaar doorgeschoven in de planning. Aanleiding is de urgentie binnen een ander project (Montgomerystraat) die een jaar eerder wordt aangepakt. In 2024 zijn wel voorbereidingskosten gemaakt, deze worden verrekend met het krediet in 2025. Eind 2025 aanbesteding en start werken	242.747	23.864	218.883
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026	2024	300.000	Project staat gepland voor uitvoering in 2026. In 2025 zijn er voorbereidingskosten gemaakt.	-1.310	13.467	-14.777
72102502 Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025	2024	250.000	Is in voorbereiding. Uitvoering in 2026.	246.290	47.394	198.896
72102503 Reconstructie brug Langeweg Ossendrecht 2025	2024	600.000	Het proces van aanbesteding loopt. Uitvoering vindt plaats in 2025.	600.000	105.969	494.031
72102504 Aanschaf/vervanging 10 picknickbanken div.locaties	2025	22.350	De picknickbanken zijn besteld en zullen in Q4 worden geplaatst.	22.350	0	22.350
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 27	2023	300.000	Project gaat in 2026 in voorbereiding	0	0	0
72102701 Reconstructie Montgomerystraat Huijbergen 2024	2023	195.000	De rioolvervanging van de Montgomerystraat is uitgevoerd, groenwerkzaamheden zijn gepland in het najaar van 2025. Daarna start de garantie periode. De eindafrekening vindt plaats medio 2026.	176.257	178.436	-2.179

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
72102702 Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027		450.000	Plantonwikkeling en uitvoering kunnen pas worden opgepakt na realisatie van plannen op het Sneek terrein.	0	0	0
72102800 Renovatie openbare verlichting 2024	2023	244.000	Afgerond. Krediet afsluiten.	40.784	22.091	18.693
72102900 Renovatie openbare verlichting 2025	2023	247.750	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in het najaar van 2025	247.750	70.311	177.439
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026	2023	264.750	Voorbereiding renovatie start in 2026.	0	0	0
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027	2023	259.500	Wordt t.z.t. voorbereid en uitgevoerd.	0	0	0
72103200 Renovatie openbare verlichting 2028	2023	300.000	Wordt t.z.t. voorbereid en uitgevoerd	0	0	0
72103300 Renovatie openbare verlichting 2029	2023	237.750	Nog nader te bepalen.	0	0	0
72103400 Plaatsen 34 extra lichtpunten openb. verlichting	2024	51.000	Werkzaamheden zijn in afrondende fase. De eindafrekening volgt nog.	51.000	42.460	8.540
72103500 Aanbrengen openb. verlichting terrein Volksabdij	2024	45.000	Project in afrondende fase, eindafrekening volgt	45.000	44.296	704
72103600 Aanbrengen verharding parkeervakken Noordrand O'dr	2025	65.000	In afrondende fase, eindafrekening volgt.	65.000	32.353	32.647
72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024	2023	1.253.000	Middelen worden nog ingezet voor de Middenweg in Hoogerheide	1.164.514	1.063.622	100.892
72105100 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025	2023	1.253.000	Onderhoud elementenverharding is in uitvoering. Asphalt bestek volgt.	1.253.000	30.307	1.222.693
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026	2023	1.047.000	Voorbereiding bestek start 2026.	0	0	0
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027	2023	1.047.000	Voorbereiding bestekken start 2027	0	0	0
72105400 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028	2023	1.047.000	Uitvoeringsprogramma nog niet in voorbereiding.	0	0	0
72105500 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2029	2023	1.047.000	Uitvoeringsprogramma nog niet in voorbereiding.	0	0	0
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2026	2021	900.000	In 2026 start de engineering van dit project waarna de uitvoering volgt.	0	0	0
75412401 Uitvoeringsagenda Kerken- & Erfgoedvisie 2023-2033	2024	60.000	Sinds 2024 is gestart met het uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda uit de erfgoedvisie. Er worden diverse acties opgepakt waar kosten aan verbonden zijn, zoals het organiseren van de open monumentendag, het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke	60.000	125	59.875

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			monumenten en het zichtbaar maken van deze monumenten . Het krediet kent een looptijd tot en met 2033 en de kosten lopen in heel deze periode door.			
75601901 Geosite Groeve Boudewijn	2019	108.800	De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie.	-36.259	0	-36.259
75602001 Groen initiatieven 2019	2022	25.000	Dit traject loopt nog. Jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund, we gaan kijken of we dit kunnen combineren met initiatieven vanuit een ander domein.	1.081	0	1.081
75800005 Vervang./aanschaf speelvoorzieningen en -locaties	2025	250.000	Vanaf 2026 gaat het nieuwe beleidsplan in uitvoering en zullen de middelen aangewend worden.	0	0	0
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2020	68.490	Dit is onderdeel van een groter plan. De inrichting van de paden voor de begraafplaatsen zou als laatste onderdeel uitgevoerd worden. Er is in mei 2025 aan het Dorpsplatform Ossendrecht gevraagd om samen met de initiatiefnemers met een inrichtingsvoorstel te komen voor de begraafplaats en het Eikelhof.	14.652	0	14.652
76302501 Dig.communic.- & presentiescherm MFC de Drieschaar	2025	18.252	Conform raadsbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-039 is er een totaal bedrag toegekend van € 75.209,- voor de uitbreiding van de communicatie-en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij alle MFC's. Stand van zaken; we zijn op dit moment bezig met het treffen van de voorzieningen.	18.252	7.301	10.951
76302502 Dig. communicatie- & presentiescherm MFC de Kloek	2025	15.379	Conform raadsbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-039 is er een totaal bedrag toegekend van € 75.209,- voor de uitbreiding van de communicatie-en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij alle MFC's. Stand van zaken; we zijn op dit moment bezig met het treffen van de voorzieningen.	15.379	6.152	9.227
76302503 Dig. communicatie- & presentiescherm MFC de Biezen	2025	15.379	Conform raadsbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-037 is er een totaalbedrag van € 75.209,- toegekend voor de uitbreiding van de communicatie- en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij de MFC's. We zijn op dit moment bezig met het treffen van de voorzieningen.	15.379	6.151	9.228
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023	2023	1.612.621	Dit budget wordt ingezet op het project vervanging riolering en aanpak Grensstraat in Putte. Dit project is in uitvoering.	1.612.621	368.224	1.244.397
77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024	2023	583.526	Deze middelen worden ingezet voor realisatie van het ondergrondse deel van de Montgomerystraat en de maatregelen/repatries die volgen uit de rioolinspectie 2024. project uitgevoerd, zit in garantie periode, in het najaar 2025 oplevering en afrekening.	583.526	342.018	241.508
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025	2025	1.786.869	Vorbereidingskosten voor de renovatie van het riooldeel van de verlengde Duinstraat en de Nieuweweg zijn geboekt. Het restant wordt in 2025 aangewend voor de uitvoering van deze werkzaamheden en het reguliere riool - onderhoud van 2025. Middelen in stand houden.	1.786.869	264.454	1.522.415

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026	2024	736.600	Werkzaamheden staan gepland voor 2026. In 2025 zijn voorbereidingskosten gemaakt.	-7.310	12.852	-20.162
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027		675.800	Vorbereiden in 2026	0	0	0
77228500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2028		2.533.000	Vorbereiden 2027	0	0	0
77228600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2029		2.533.000	Vorbereidingen in 2028.	0	0	0
77228700 Vervangen riolering Nieuweweg Hoogerheide 2025	2023	670.000	Project is in voorbereiding. Uitvoering in 2026.	670.000	0	670.000
77228800 Vervangen riolering Antwerpsestraat Putte 2027	2023	1.050.000	nog afwachten op de ontwikkeling vh Sneekterrein, daarna starten met voorbereiden	0	0	0
77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie	2021	100.000	er uit halen	0	0	0
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)	2023	814.920	2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van het programma. Een deel hiervan heeft geleid tot een aanbesteding welke in het 2e kwartaal van 2024 is gepubliceerd en in oktober 2024 is afgerond en toegekend. Buiten de aanbesteding voor het maatwerkadvies zijn er vanaf die periode ook 2 andere onderdelen, de "doe het zelf cadeaubon" en de uitvoerende maatregelen zoals isoleren toegekend aan een uitvoerende partij. Nu het juridische gedeelte door contracten is afgerond is de tijd vanaf het eerste kwartaal 2025 om het uitvoeringsprogramma vorm te gaan geven. Hierbij is de aanschaf van een crm systeem en het koppelen van verschillende programma's het hoofdonderwerp. Door de wijzigingen binnen SMP en de bijbehorende juridische onderdelen heeft dit traject wat vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit jaar alle voorbereidingen tot een einde komen en dat we begin 2026 kunnen beginnen met het toekennen van de subsidies naar woningeigenaren.	0	-907.295	907.295
77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers	2023	134.268	Er is destijds een aanbesteding gedaan in samenwerking met de RWB en enkele andere West-Brabantse gemeenten. In 2024 is gestart met de klusbus gericht op realisatie van energie beperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn en waarvan de woning een laag energielabel heeft. De opdracht van de klusbus is per 31 juli 2025 officieel afgerond. Uit cijfers blijkt dat 37% van de doelgroep is bereikt met een beoordelingscijfer in zijn totaliteit van 8,45.	0	-84.864	84.864
77232303 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2024-2027	2024	1.389.946	We zijn eerst aan de slag met het budget van SPUK LAI 2023-2026. Deze zal opvolgend worden aangesproken. Er is nu nog geen budget hiervan gebruikt.	0	-1.378.946	1.378.946

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
77232304 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2025-2028	2025	962.902,00	Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om tot en met 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (energielabel E, F en G). Voor uitvoering van het nationaal isolatieprogramma ontvangt de gemeente subsidie. Deze subsidie wordt in 3 tranches uitgekeerd. Dit bedrag is de 3e tranche. Deze tranches zijn bewust opgedeeld in 3 grootboeknummers zodat de gemeente ook het geld van de eerste tranche eerst opmaakt, opgevolgd door de 2e en daarna de 3e. De status van deze tranche is dat het nog niet is benut. Het volledige subsidie bedrag is de komende jaren nodig om de isolatie opgave te realiseren.	0	-962.902	962.902
77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht	2020	14.296	Dit is onderdeel van een groter plan. De inrichting van de paden voor de begraafplaatsen zou als laatste onderdeel uitgevoerd worden. Er is in mei 2025 aan het Dorpsplatform Ossendrecht gevraagd om samen met de initiatiefnemers met een inrichtingsvoorstel te komen voor de begraafplaats en het Eikelhof.	14.296	1.888	12.408
78200001 Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 (CDOKE)	2023	1.389.690	Wij ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. Doel is om de uitstoot van CO2 met diverse maatregelen terug te dringen. De betreffende CDOKE gelden zijn bedoeld voor personele inzet. Deze is inmiddels, via inhuur, voor een deel gerealiseerd. Nu inmiddels ook de duurzaamheidsvisie door de raad is vastgesteld ligt de focus op uitvoering daarvan en zullen de resterende middelen eveneens worden ingezet.	0	-150.841	150.841
78200002 Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE)	2023	459.066	Het budget 'Klimaat- en energiebeleid dat in 2023 is toegekend (CDOKE) (K)' is bedoeld voor alle kosten die samenhangen met maatregelen voor klimaat- en energiebeleid. Onderdeel van deze opgave is onder meer de projectmatige aanpak van het Nationale Isolatie Programma (NIP. Tot nu toe is op het budget van 2023 een bedrag van € 255.711.40,- uitgegeven. Ook in 2024 is budget toegekend ter grootte van € 463.320,- Er zijn ten laste van dit budget verschillende onderzoeken uitgevoerd zoals:- Onderzoek gebiedstransitie en energiehub: € 45.000,- Onderzoek warmte- en bronnenstudie: € 38.000,- Daarnaast huren wij externe capaciteit in voor de uitvoering van taken op het gebied van duurzaamheid, wordt onderzoek verricht naar een Soorten Management Plan (beschermde diersoorten) en zijn kosten gemaakt voor de voorbereiding van de uitrol van het Nationaal Isolatie Programma (bv bouwen van een webpagina en ontwikkeling van een communicatiestrategie).	0	-837.656	837.656
Totaal 3. Leefomgeving				11.743.994	-445.767	12.189.761

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
4. Economie						
73100800 Uitvoeringsagenda project HCA	2020	14.670	In 2023 is een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de bereikbaarheid, de huisvesting, en het vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. Het restant wordt op een later tijdstip ingezet ten behoeve van de uitvoeringsagenda. In 2025 zijn geen kosten gemaakt.	5.146	0	5.146
73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten	2021	25.000	Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. We laten een scan uitvoeren op kansrijke subsidietrajecten om tijdig voorbereid te zijn op eventuele aanvragen.	25.000	0	25.000
77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers	2017	60.280	Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten. Dit budget wordt ingezet om eerst met een pilot een GFE-voorziening te realiseren voor hoogbouwlocaties waar GFT+E momenteel niet gescheiden kan worden ingezameld, en deze bij succes op meer locaties toe te passen.	7.966	0	7.966
77212501 Pilot plaatsen sensoren in openbare prullenbakken	2025	52.000	Het budget wordt ingezet naar aanleiding van de motie Bijplaatsingen, voor de aanschaf van vulgraad sensoren voor openbare prullenbakken en van openingverkleiners. De openingverkleiners zijn bedoeld om verkeerd aangeboden afval en dumpingten te ontmoedigen. Door het inzamelproces van de openbare prullenbakken te optimaliseren, komt capaciteit vrij om bijplaatsingen bij de ondergrondse containers op te ruimen.	52.000	0	52.000
Totaal 4. Economie				90.112	0	90.112
5. Bestuurskracht						
70151706 Aanschaf sportveldenwals 2025	2025	10.000	Sportveldenwals is vervangen in 2025.	10.000	10.312	-312
70151709 Aanschaf plateauwagen 2026(drangh.)	2026	11.000	Zal in 2026 worden aangekocht.	0	0	0
70152304 Aanleg zonnepanelen 2023 bedrijfsgebouw team W&D	2022	39.044	De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. fase 1 is voltooid. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor fase 2 medio 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen).	8.774	0	8.774
70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide	2022	39.000	De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. fase 1 is voltooid. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor fase 2 medio 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen).	16.630	0	16.630
70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb.	2022	43.000	Werkzaamheden zijn voltooid, a.d.h.v. verbruik en opbrengst van de panelen moeten er mogelijk panelen bij geplaatst worden.	5.401	0	5.401

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.)	2022	345.161	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025.	285.296	140.801	144.495
70152402 Aanleg WTB-install.2024 gem.huis (incl.bibl kapel)	2022	411.677	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025.	-2.909	-43.078	40.169
70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.)	2022	39.950	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025.	12.582	1.973	10.609
70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide	2022	181.000	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025.	153.294	72.724	80.570
70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport	2022	542.000	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025.	717	-41.317	42.034
70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof	2022	292.000	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025.	72.097	14.610	57.487
70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024	2023	75.000	De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat het arbotechnisch niet langer verantwoord is dat brandweermensen zich in de beperkte ruimte naast de brandweerwag en moeten omkleden ten tijde van een uitruk. Omdat er verder geen geschikte ruimte voorhanden is om (snel) om te kunnen kleden heeft de Veiligheidsregio een verzoek ingediend voor uitbreiding van de brandweerkazerne om in deze behoefte te kunnen voorzien. Er is budget en een voorstel voor een uitbreiding t.b.v. kleedruimte aan de achterzijde van de kazerne. Dit project is in de voorbereidingsfase.	74.165	0	74.165
70152501 Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer	2026	185.500	In 2026 zal er een aanbesteding plaatsvinden.	0	0	0
70152502 Gladheidsbestrijdingsmaterieel 2025	2025	44.750	Zijn besteld en worden in Q4 van 2025 geleverd.	44.750	0	44.750
70152504 Aanschaf container 2025 team Wijk- & Dorpsbeheer	2025	20.000	Deze container komt terug in het nieuwe beheerplan materieel Wijk-& dorpsbeheer. De container is nog in goede staat en de investering kan worden uitgesteld.	20.000	0	20.000
70152510 Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel teamW&D	2025	18.721	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Alle facturen zijn nog niet ontvangen.	18.721	8.256	10.465
70152601 Aanschaf bladzuigwag en 2026 team Wijk- & Dorpsbeh.	2026	35.000	Staat op materieelnota voor 2026.	0	0	0
70152701 Aanschaf veegmachine 2027 team W&D	2027	125.000	De veegmachine zal niet meer worden geactiveerd in de nieuwe materieel nota. Omdat het werk word uitbesteed aan Saver per 2026.	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D	2027	20.000	Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2027.	0	0	0
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D	2027	3.500	Zal worden opgenomen in de materieel nota voor 2028.	0	0	0
70152801 Aanschaf tractor 2028 team Wijk- & Dorpsbeheer	2028	80.000	Zal worden opgenomen in de materieel nota van 2028.	0	0	0
70152802 Aanschaf houtversnipperaar 2028 team W&D	2028	37.500	Zal in de nieuwe materieel nota voor 2028 terugkomen.	0	0	0
70152803 Aanschaf kunstmeststrooier 2028 team W&D	2028	6.000	Zal worden opgenomen in de materieel nota van 2028.	0	0	0
70152804 Aanschaf 2 aanhangwagens 2028 uitleendranghekken	2028	12.000	Zal worden opgenomen in de materieel nota voor 2028.	0	0	0
70152901 Aanschaf schutrees 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer	2029	25.500	Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2029.	0	0	0
70152902 Aanschaf wiede-eg 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer	2029	5.000	Dit word uitgevoerd in 2029 volgens de nieuwe materieelnota.	0	0	0
70152903 Aanschaf rolveger gladheidbestrijding 2029 team WD	2029	9.000	Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2029.	0	0	0
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024	2023	80.000	De hardware in de raadsaal is vervangen volgens plan.	10.673	10.635	38
70162501 Audiovisuele middelen raadzaal	2024	67.700	De aanschaf en vervanging van de audiovisuele middelen in de raadsaal zijn volledig gerealiseerd. Eindafrekening volgt.	67.700	9.386	58.314
70162502 Aanpassingen inventaris raadzaal	2024	177.000	Nagenoeg alle aanpassingen zijn gerealiseerd. De laatste leveringen zullen in het laatste kwartaal plaats vinden.	177.000	172.508	4.492
70162503 Softwarepakket 0-prognose aanschaf + implementatie	2025	40.500	Implementatie is gestart en naar verwachting eind 2025 afgerond.	40.500	25.279	15.221
70167016 Modernisering GBA (software)	2017	50.564	Dit traject is afgerond, het restant komt te vervallen	10.165	9.032	1.133
70405000 Vervanging vloerbedekking en bureaus gemeentehuis	2024	184.000	De vervanging van vloerbedekking in het gemeentehuis. Uitvoering is gestart in het 4e kwartaal 2024 en loopt door in 2025.	34.864	74.608	-39.744

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
73202501 Aanpass. inrichting gebouw Boszicht Volksabdij O'd	2025	250.000	De verwachting is dat het toegekend investeringsbedrag toereikend zal zijn. De totale kosten zullen naar verwachting rond het investeringsbedrag zitten.	250.000	217.735	32.265
Totaal 5. Bestuurskracht				1.310.420	683.464	626.956
Saldo				23.436.355	1.853.128	21.583.227

