

Overzicht lopende investeringen



Actualisatie investeringen

Op grond van art. 5.7 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 wordt gedurende de uitvoeringsfase van investeringskredieten de voortgang gerapporteerd aan de raad in de P&C producties. Waar aan de orde wordt een dekkingvoorstel voor (voorziene) overschrijding gedaan.

Omschrijving investeringskrediet	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Beschikbaar 2021	Realisatie 31 december 2021	Resteert	Afsluiten Ja / Nee	Toelichting stand van zaken
----------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------	-----------------------------	----------	--------------------	-----------------------------

Programma 1 Sociaal Domein							
Vorbereidingsbudget beschermd wonen/ maatschappelijke opvang	2019	25.000	25.000	1.688	23.313	Nee	Het in opdracht van het Rijk opgestelde regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang is in 2021 geactualiseerd. Het regionaal project "Juiste ondersteuning op de juiste plek" is afgerond. In samenhang en als vervolg op dit project is het regionaal project "Huisvesting en preventie van dakloosheid" gestart. De laatste ontwikkelingen, zoals verwoord in het regionaal uitvoeringsplan, hebben invloed op het implementatieplan. Er wordt verwacht dat hiervoor in 2022 nog financiële middelen benodigd zijn. Het toegekende budget is naar verwachting toereikend.
Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein	2013	332.045	54.677	-	54.677	Nee	Begin 2020 is door het college een standpunt ingenomen over Dorpsgericht Werken. Het Dorpsgericht werken is het resultaat van een goede samenwerking en afstemming met externe partners in het voorliggend veld en de gemeente. In 2020 is voortvarend gestart met de uitwerking hiervan. Intern is een integraal Doe team opgericht, dat bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen. Verder zijn er overleggen gevoerd met externe partners in het voorliggend veld als ook burgerinitiatieven, zowel formeel als informeel. Vanwege corona is de doorstart hiervan belemmerd. In eerste instantie door het feit dat er geen mogelijkheden waren tot overleg, later ook door het feit, dat veel informele partijen bestaan uit inwoners die behoren tot kwetsbare doelgroepen. In 2022 zal het verbeterplan Integrale Toegang worden geüpdated naar huidige inzichten en ontwikkelingen en verder tot uitvoering gebracht worden. Hiermee wordt recht gedaan aan het standpunt van het college(werkprogramma), visie op huisvesting omtrent vroegsignalering, preventie, dichtbij en laagdrempelig voor onze inwoners. Verder kan hierdoor de wettelijke taak van vroegsignalering/preventie, zoals opgenomen in de nieuwe Wet Schuldhulpverlening geborgd worden.
Software doorontwikkeling Integrale Toegang	2019	50.000	50.000	11.150	38.850	Nee	In 2021 is een applicatie aangeschaft voor het uitvoeren van de vroegsignalering van schulden. Met de komst van de nieuwe Wet Schuldhulpverlening is dit per 2021 een gemeentelijke wettelijke taak. Ook wordt in 2021/2022 geïnvesteerd in een koppeling tussen Suite4SociaalDomein en Corsa om dubbele administratieve handelingen te voorkomen. Een deel van deze kosten is reeds in 2021 gemaakt, de rest volgt in 2022. Daarnaast zal in 2022 geïnvesteerd worden in de aansluiting op ZorgDomein om de samenwerking met de huisartsen op jeugdzorg en voorliggend veld verder te versterken.
Verbouwing integrale toegang gebouwen	2020	221.386	125.549	23.277	102.272	Nee	De 3 kredieten voor het project huisvesting gemeentehuis kunnen als 1 geheel worden bekeken. Het project is grotendeels afgerond, enkel een paar ingrepen in de ontmoetingsruimte/bibliotheek resteren nog. De verwachting is dat dit binnen het beschikbare krediet op te lossen is.
Verbouwing integrale toegang techn. installaties	2020	20.126	-19.948	19.750	-39.698	Nee	idem
Verbouwing integrale toegang inventaris	2020	60.378	-19.116	24.734	-43.850	Nee	idem
BS Boemerang Hoogerheide naar BENG	2020	500.000	483.274	-	483.274	Nee	Het wachten is op een gezamenlijk plan van aanpak van beide schoolbesturen (LPS en SOM) voor verbetering van het binnenklimaat.
IKC Woensdrecht (voorbereiding)	2020	730.000	730.000	381.710	348.290	Nee	De voorbereiding voor het IKC Woensdrecht is in volle gang. De grootste financiële tegenslag is het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Tijdens dit bodemonderzoek is naast munitie ook afval en asbest aangetroffen. Het asbest zal gesaneerd moeten worden, waarna het onderzoek naar de NGE weer kan worden opgestart. De kosten voor deze werkzaamheden moeten in 2021 worden betaald. In 2022 kan 68% van deze kosten worden

							verhaald bij het Rijk door middel van de zogenaamde "bommenregeling". Ondanks deze regeling wordt er een overschrijding van het voorbereidingskrediet verwacht door deze tegenvaller.
Nieuwbouw basisschool Meulenridders Ossendrecht	2021	3.365.000	3.365.000	-	3.365.000	Nee	Er is vertraging opgelopen in de uitvoering van dit project. Op dit moment moet er een keuze gemaakt worden voor een bepaalde variant. De implementatie hiervan zal dit jaar starten.
Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide	2021	-	-	42.954	-42.954	Nee	Het gebouw, gelegen aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide, waar de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) was gevestigd, is in het derde kwartaal van 2021 gesloopt. De intentie is om de sloopkosten op te nemen in de in 2022 te starten grondexploitatie.
Totaal Programma 1 Sociaal Domein			4.794.436	505.263	4.289.173		
			<i>som van de kredieten die meegaan naar 2022</i>		4.289.173		
Programma 2 Ruimte							
Invoering Omgevingswet	2019	393.200	269.309	33.915	235.394	Nee	De invoering van de omgevingswet is uitgesteld. Ter voorbereiding zijn al wel kosten gemaakt voor het opstellen van de omgevingsvisie en het inrichten van het Omgevingsloket inclusief aanschaf van bijbehorende softwareapplicaties. De voorbereiding op de implementatie zal zich in 2022 verder richten op het inrichten van processen en bijscholen van personeel in 2022 verder voortgezet worden.
Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen	2021	3.239	3.239	88	3.151	Nee	Dit zal gebeuren als de nieuwe verlichting wordt geplaatst. Uitvoering zal in Q3 van 2022 zijn.
Toplaagrenovatie Gravel TV Hoogerheide	2021	22.591	-	-	-	Ja	In november 2021 is besloten om het onderhoud van het tennispark van TV Mattemburgh te privatiseren. De bij de privatisering afgesproken werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. De overdracht van het tennispark (excl. kleed- en douchegebouw en kantine) aan tennisvereniging Mattemburgh is in 2022 gepasseerd bij de notaris. Het krediet kan vervallen, dit is opgenomen in een totaal krediet i.v.m. privatisering.
Vervanging sporttechnische laag 1/2 TV Hoogerheide	2021	20.981	-	-	-	Ja	Idem.
Vervanging tenniskooi TV Hoogerheide	2021	11.489	-	-	-	Ja	Idem.
Vervanging poort TV Hoogerheide	2021	1.555	-	-	-	Ja	Idem.
Vervanging tennisstaanders en net TV Hoogerheide	2021	1.672	-	-	-	Ja	Idem.
Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV H'heide	2021	16.846	-	-	-	Ja	Idem.
Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV H'Heide	2021	16.846	-	-	-	Ja	Idem.
Vervanging NEN inspecties installaties TV H'Heide	2021	3.239	-	-	-	Ja	Idem.

Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte	2021	33.692	33.692	911	32.781	Nee	De uitvoering van de werkzaamheden zal in Q3 van 2022 plaats vinden.
Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2021	3.239	3.239	88	3.151	Nee	De uitvoering van de werkzaamheden zal in Q3 van 2022 plaats vinden.
Toplaagrenovatie gravel veld 3/4 TV Hoogerheide	2021	-	-	-	-	Ja	In november 2021 is besloten om het onderhoud van het tennispark van TV Mattemburgh te privatiseren. De bij de privatisering afgesproken werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. De overdracht van het tennispark (excl. kleed- en douchegebouw en kantine) aan tennisvereniging Mattemburghh is in 2022 gepasseerd bij de notaris. Het krediet kan vervallen, dit is opgenomen in een totaal krediet i.v.m. privatisering.
Toplaagrenovatie kunstgras VV Vivoo Huijbergen	2021	164.660	164.660	4.451	160.209	Nee	Met de herstructurering van het sportpark komen de in het MJOP opgenomen investeringen te vervallen. De kosten voor het verplaatsen van de sportvelden en de realisatie van de kantine, kleed- en douchegebouw zijn namelijk opgenomen in de grondexploitatiebegroting, welke door de gemeenteraad in februari 2022 is vastgesteld.
Verv. sporttechnische laag (zand-lava) Vivoo	2021	57.276	57.276	1.548	55.728	Nee	Idem.
Zorgplicht aanbr. kantplanken, leunhekwerk Vivoo	2021	27.692	27.692	749	26.943	Nee	Idem.
Verv. veldinrichting (goals en hoekvlaggen) Vivoo	2021	4.594	4.594	-	4.594	Nee	Idem.
Vervanging verlichting (4 armaturen) Vivoo	2021	16.846	16.846	455	16.391	Nee	Idem.
Vervanging NEN-inspecties installaties Vivoo	2021	3.239	3.239	88	3.151	Nee	Idem.
Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto	2021	320.100	320.100	8.653	311.447	Nee	Het kunstgras wordt in mei 2022 vervangen.
Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto	2021	26.669	26.669	721	25.948	Nee	Het kunstgras wordt in mei 2022 vervangen.
Vervanging NEN-inspecties installaties Meto	2021	3.239	3.239	271	2.968	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
Toplaagrenovatie trainingsveld VV Putte	2021	29.038	29.038	785	28.253	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in Q2 van 2022.
Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte	2021	15.550	15.550	420	15.130	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte	2021	25.269	25.269	683	24.586	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte	2021	11.704	11.704	316	11.388	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
Verv. groepenkast verlichting VV Putte	2021	2.592	2.592	70	2.522	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte	2021	3.239	3.239	88	3.151	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte	2021	10.496	10.496	284	10.212	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022.

Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte	2021	15.589	15.589	421	15.168	Nee	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2022 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.
Renovatie gravel softbalveld De Batters Putte	2021	17.085	17.085	462	16.623	Nee	Idem.
Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte	2021	4.276	4.276	116	4.160	Nee	Idem.
Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte	2021	8.423	8.423	228	8.195	Nee	Idem.
Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte	2021	51.833	51.833	1.401	50.432	Nee	Idem.
Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte	2021	29.446	29.446	796	28.650	Nee	Idem.
Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte	2021	9.130	9.130	247	8.883	Nee	Idem.
Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte	2021	5.702	5.702	154	5.548	Nee	Idem.
Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte	2021	22.677	22.677	613	22.064	Nee	Idem.
Vervanging dug-outs honkbalveld De Batters Putte	2021	46.650	46.650	1.261	45.389	Nee	Idem.
Vervanging leunhek wedstrijdveld VV Woensdrecht	2021	7.163	7.163	194	6.969	Nee	Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV Woensdrecht	2021	3.887	3.887	-	3.887	Nee	Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
Vervang. NEN inspecties installaties VV Woensdrecht	2021	3.239	3.239	88	3.151	Nee	Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in Q3 van 2022.
Investerings tennispark H'heide ivm privatisering	2021	212.096	212.096	254	211.843	Nee	In november 2021 is besloten om het tennispark van TV Mattemburgh te privatiseren. De bij de privatisering afgesproken werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. De overdracht van het tennispark (excl. kleed- en douchegebouw en kantine) aan tennisvereniging Mattemburghh is in april 2022 gepasseerd bij de notaris.
Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte	2023	45.184	-	1.221	-1.221	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte	2023	16.068	-	434	-434	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Toplaagrenov. natuurgras wedstrijdveld 1 VV Putte	2022	33.902	-	821	-821	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022.
Verv.veldinrichting(goals en hoekvlaggen) VV Putte	2022	4.470	-	124	-124	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022.
Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte	2022	11.387	-	316	-316	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022.

Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht	2022	311.445	-	8.653	-8.653	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022.
Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV	2022	26.628	-	740	-740	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022.
Toplaagrenovatie natuurgras VV Vivoo Huijbergen	2022	34.284	-	927	-927	Nee	Met de herstructurering van het sportpark komen de in het MJOP opgenomen investeringen te vervallen. De kosten voor het verplaatsen van de sportvelden en de realisatie van de kantine, kleed- en douchegebouw zijn namelijk opgenomen in de grondexploitatiebegroting, welke door de gemeenteraad in februari 2022 is vastgesteld.
Verv.veldinrichting 2023 veld 1 Vivoo	2023	4.593	-	124	-124	Nee	Met de herstructurering van het sportpark komen de in het MJOP opgenomen investeringen te vervallen. De kosten voor het verplaatsen van de sportvelden en de realisatie van de kantine, kleed- en douchegebouw zijn namelijk opgenomen in de grondexploitatiebegroting, welke door de gemeenteraad in februari 2022 is vastgesteld.
Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto	2023	37.867	-	1.024	-1.024	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide	2023	4.593	-	124	-124	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto	2023	11.704	-	316	-316	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide	2023	10.496	-	284	-284	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte	2023	11.704	-	316	-316	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht	2023	3.240	-	88	-88	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV	2023	21.895	-	592	-592	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV Woensdr	2023	4.593	-	124	-124	Nee	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.
Totaal Programma 2 Ruimte			1.468.878	77.047	1.391.831		
			<i>som van de kredieten die meegaan naar 2022</i>		1.391.831		
Programma 3 Leefomgeving							
Verwijderen grafmonumenten	2019 + 2020	69.000	68.901	72.600	-3.699	Ja	In 2021 zijn er 400 graven geruimd.
Renovatie bomenbestand	2019	275.500	54.401	24.119	30.282	Nee	Er moet nog herplant plaatsvinden. Daarnaast worden de resterende middelen nog ingezet voor een aantal renovaties en adviezen van derden.
Stika regeling	2019	37.800	2.710	-	2.710	Ja	Dit betreft een restbudget na de definitieve afronding regeling. De resterende middelen gaan over naar de opvolgende regeling STILA (zie Stimuleringsregeling Landschap)

Herstructureringsplan Tervoplein, Putte	2014	610.000	47.094	8.745	38.349	Nee	In 2021 is een factuur betreffende een 'voorschot subsidiecontrole ISV3' ontvangen en verantwoord. Het wachten is nog op de toekenning van de subsidie door de provincie en de daadwerkelijke ontvangst.
Reconstructie Vijverstraat	2019	74.764	74.764	-	74.764	Nee	Na gereedkomen van het gehele plan zal de gemeente met dit krediet de Vijverstraat rehabiliteren. Het moment waarop de werkzaamheden afgerond zijn, is nog niet bekend.
Realisatie zoutopslag Antwerpsestraatweg 173	2019	300.000	262.471	368.341	-105.870	Ja	Voor eerder uitgevoerde bodemonderzoeken zijn kosten door de gemeente gemaakt. Deze kosten (€ 16.000) waren niet geraamd. Uitgangspunt was om deze additionele kosten binnen het begrote budget op te vangen. Door fors gestegen bouwrijzen is dit niet gelukt. Er waren daarnaast ook tegenvallers op het werk zelf zoals het schoonmaken van vervuilde grond, het vervangen van meer asfalt als gepland en creëren van een tussenoplossing voor elektra wegens het ontbreken van de NUTS-leidingen. Tenslotte zijn er tijdens de bouw nog een aantal extra opties toegevoegd zoals PV-panelen en camerabeveiliging. Deze extra werkzaamheden hebben tevens gezorgd voor hogere kosten voor bouwbegeleiding.
Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen	2020	260.000	251.180	1.576	249.604	Nee	De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de uitvoering van de werkzaamheden is gestart en zal binnen het krediet plaatsvinden.
Renovatie openbare verlichting 2020	2020	360.475	33.902	30.122	3.780	Ja	
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020	2020	980.000	677.258	553.075	124.183	Nee	Middelen beschikbaar houden voor het groot onderhoud, de wegen zijn in het bestek van 2021 meegenomen, uitvoering voorjaar 2022 binnen de beschikbare middelen
Benutten iDOP-gelden kern Huijbergen	2019	187.975	58.662	-	58.662	Nee	Gereserveerd voor toekomstige projecten Huijbergen (bouw bibliotheek)
Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2019	68.490	33.375	12.099	21.276	Nee	Het grootste gedeelte is (deels) uitgevoerd, met andere projecten is bewust gewacht
Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht	2019	36.969	4.306	2.964	1.342	Nee	Vanwege corona stil blijven liggen. Wordt binnenkort opgepakt
Uitvoering maatregelen GVVP 2016-2020	2016	40.000	8.436	7.904	532	Ja	Dit bedrag is over uit het vorige GVVP - kan afgesloten worden
Aanleg/uitbreiding carpoolplaats Korteven	2019	200.000	48.795	-	48.795	Nee	Voor de realisatie van het elektrisch snellaadstation is nog geen planologische duidelijkheid, de aanbesteding is daarmee uitgesteld, er zijn voldoende middelen voor de realisatie.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2018	2018	1.143.000	771.610	8.431	763.179	Nee	Middelen beschikbaar houden voor het rioolgedeelte van de rioolreconstructie Grensstraat-Canadalaan in Putte
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2019	2019	904.032	99.522	17.702	81.820	Nee	Er volgen nog facturen voor het project Burgemeester Voetenstraat waarvan deel 2 van de werkzaamheden is aangevangen.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2020	2020	1.160.430	651.983	313.510	338.473	Nee	Middelen beschikbaar houden voor eventuele onzekerheden binnen de rioolprojecten Burgemeester Voetenstraat en Grensstraat
Voorbereidingskrediet Scheldeweg Noord	2017	100.000	4.059	-	4.059	Ja	
Herinrichting Scheldeweg- Noord, Hoogerheide	2019	1.000.000	-4.567	-	-4.567	Ja	
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2020	2020	466.909	46.578	24.483	22.095	Nee	Werkzaamheden zijn voor 98 % afgewerkt. Er komt nog een factuur van hekbouw en RVH binnen ivm vervangen schuifpoort Openbare Werken.
Geosite Groeve Boudewijn	2019	108.800	-	100	-100	Nee	Project wordt in 2022 afgerond.
Groen initiatieven 2019	2020	20.000	16.382	3.698	12.684	Nee	Dit krediet voorziet in middelen voor lopende en te starten initiatieven.

Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2021	2021	372.000	372.000	345.700	26.300	Nee	werkzaamheden zijn voor 95 % afgewerkt. Vervangen afrastering zoutopslag, herstel lekkage kerktoren spits Ossendrecht en vervangen installatie onderdeel de Biezen wordt nog uitgevoerd.
Renovatie Grensstraat Putte	2021	349.000	549.000	-	549.000	Nee	Middelen worden ingezet voor de bovengrond in de Grensstraat van Putte. De uitvoering van de werkzaamheden zal in 2022 plaatsvinden maar is wel afhankelijk van de planning van de Belgische buurgemeenten.
Renovatie openbare verlichting 2021	2021	246.445	246.445	245.718	727	Ja	vervalt
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021	2021	889.000	889.000	112.871	776.129	Nee	de uitvoering van de werkzaamheden is gestart en zal binnen de beschikbare middelen worden afgerond.
Stimuleringsregeling Landschap	2021	40.000	40.000	13.333	26.667	Nee	STILA is een meerjarige en lopende regeling, staat dus open en dient behouden te blijven.
Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte	2021	15.000	15.000	15.000	-	Ja	De bloembakken zijn in december 2021 geplaatst.
Speeltoestel Molenstr./Bevrijdingsstr. Ossendrecht	2020	20.000	20.000	19.989	11	Ja	Afgerond
Real.gebouw huisv.Molenst. en Heemkundekr.H'B 2020	2020	60.750	60.750	60.750	-	Nee	Naar verwachting is het gebouw in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021	2021	1.150.580	1.150.580	280.268	870.312	Nee	De middelen dienen beschikbaar te blijven voor de uitvoering van het project Demerstraat ten aanzien van het rioolgedeelte aldaar.
Opstellen warmtevisie	2021	100.000	100.000	15.245	84.755	Nee	Dit budget dient beschikbaar te blijven voor de verdere ontwikkeling van de warmtevisie en de buurtuitvoeringsplannen.
Paden op de begraafplaats Ossendrecht	2020	14.296	14.296	-	14.296	Nee	Onderdeel van Idop Ossendrecht. Wordt als laatste opgepakt van de overige Idop-gelden.
Totaal Programma 3 Leefomgeving			6.668.893	2.558.343	4.110.550		
			<i>som van de kredieten die meegaan naar 2022</i>		4.212.867		
Programma 4 Economie							
Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers	2017	60.280	7.966	-	7.966	Nee	Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamefaciliteiten, toegenomen scheidingsgedrag van inwoners vraagt om aanvullende capaciteit ondergrondse containers.
Vorbereidingskosten nieuwe Europese projecten	2021	25.000	25.000	-	25.000	Nee	Er hebben zich nog geen kansrijke mogelijkheden voor subsidiering voorgedaan waar externe capaciteit voor nodig is. Dit krediet betreft een revolverend fonds en blijft doorlopen.
Uitvoeringsagenda project HCA 2 jaar	2020	-	-	-0	0	Nee	Door COVID-19 hebben nog niet alle activiteiten en gepaard gaande cofinanciering plaatsgevonden. De subsidie is om die reden verlengd.
Totaal Programma 4 Economie			32.966	-0	32.966		

		<i>som van de kredieten die meegaan naar 2022</i>			32.966		
Programma 5 Bestuurskracht							
Aanschaf Personeels Informatie Systeem	2016	23.350	7.939	-	7.939	Nee	De koppeling tussen ADP en Corsa wordt in 2022 gerealiseerd.
Vernieuwing website/intranet	2016	50.000	32.322	11.534	20.788	Nee	Project loopt door in 2022, Website is in januari 2022 gerealiseerd. Social intranet volgt in eerste half jaar 2022.
Modernisering GBA (software)	2017	50.564	24.669	8.534	16.135	Nee	Live gang heeft in oktober 2022 plaatsgevonden. Afronding en borging vindt plaats in 2022
Oracle Migratie 11 naar 12 (software)	2017	35.221	18.508	-	18.508	Nee	Project is eind 2021 gestart, medio 2022 zijn laatste databases omgezet naar de nieuwste versies
Transitie WOZ-herwaardering	2019	129.000	71.766	69.335	2.431	Nee	Begin 2022 zal de Belastingamenwerking West-Brabant de eindafrekening voor de bijdrage aan dit project sturen. Hiermee is het project gerealiseerd en afgerond. In het 1e kwartaal van 2022 kan dit krediet dan worden afgesloten.
Aanschaf gladheidsbestrijdingsmaterieel	2021	171.750	156.915	-	156.915	Nee	De strooiers en de zoutmenginstallatie zijn allemaal in februari 2022 afgeleverd en geïnstalleerd.
Aanschaf transporttank 2021	2021	10.063	-	-	-	Nee	De transporttank wordt in 2022 aangeschaft. Het budget is - op basis van het door de raad in november 2021 vastgestelde 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' - doorgeschoven naar 2022 en verhoogd.
Aanschaf plateauwagen 2021 (drangh.)	2021	2.013	-	-	-	Nee	De aanschaf is - op basis van het door de raad in november 2021 vastgestelde 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' - doorgeschoven naar 2026.
Aanschaf containers 2021	2021	15.095	30.000	-	30.000	Nee	De aanschaf van de containers wordt in 2022 aanbesteed.
Aanschaf tractor 2021	2021	67.147	89.915	89.915	0	Ja	Deze tractor is in 2021 afgeleverd en in gebruik genomen.
Aanschaf personenwagen 2022 team Wijk- & dorpsbeheer	2021	13.722	-	-	-	Nee	De personenwagen wordt in 2022 aangeschaft. Het budget is - op basis van het door de raad in november 2021 vastgestelde 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' - doorgeschoven naar 2022 en verhoogd.
Hybride werken	2021	72.000	72.000	13.323	58.677	Nee	Project in 2021 gestart, krijgt vervolg en afronding in 2022 i.r.m. hybride werken.
Aanschaf hoogwerker boombeheer	2022	100.000	-	3.789	-3.789	Nee	De aanbesteding heeft in 2021 plaatsgevonden. Levering vindt plaats in mei 2022.
Aanschaf dieplader boombeheer	2022	30.000	-	1.996	-1.996	Nee	De aanbesteding heeft in 2021 plaatsgevonden. Levering vindt plaats in juni 2022.
Totaal Programma 5 Bestuurskracht			504.034	198.426	305.608		
		<i>som van de kredieten die meegaan naar 2022</i>			305.608		
TOTAAL			13.469.207	3.339.080	10.130.127		

TOTAAL som van de kredieten die meegaan naar 2022	10.232.445
---	------------

