

Overzicht lopende investeringen



Overzicht lopende investeringen

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
1. Sociaal Domein							
70190001 Decentralisatie beschermd wonen	2019	25.000	We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Vanuit het Rijk heeft het doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, wederom vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren en implementeren.	Nee	10.637	0	10.637
74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht	2023	85.220	De inrichting van de bergruimte wordt eerste kwartaal 2026 afgerond. Hierna volgt de definitieve afrekening.	Nee	12.436	4.216	8.220
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht	2023	508.000	De uitvoering van de aanpassingen aan de Fortuinstraat en de parkachtige inrichting aan de zijde van de school zijn eerste kwartaal 2025 afgerond. De aannemer die het park heeft aangelegd is de eerste 12 maanden verantwoordelijk voor het in stand houden van het groen. Eerste kwartaal 2026 krijgen we de laatste factuur. De plannen voor het groen ten zuiden van de Fortuinstraat worden niet uitgevoerd.	Nee	218.502	94.551	123.951
76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen	2020	221.386	Het project is afgerond.	Ja	97.186	0	97.186
76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties	2020	20.126	Het project is afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit		-40.434	0	-40.434

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.'	Ja			
76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris	2020	60.378	Het project is afgerond. Dit krediet moet gezien worden in combinatie met ook bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.'	Ja	-48.790	0	-48.790
76200600 Krediet vraagwijzer 2025	2025	95.000	Door de vertraging in het advies van Vraagwijzer is het resterende bedrag van de POK middelen op de exploitatierekening toegevoegd aan het krediet. Dit krediet zal in 2026 worden ingezet voor het inrichten van de 5 dorpssteams.	Nee	95.000	36.727	58.273
76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang	2019	50.000	<p>In de begroting was dit budget bestemd voor de aanschaf van een nieuwe website voor de sociale kaart van Woensdrecht. De huidige sociale kaart is tijdelijk ondergebracht op de gemeentelijke website. Hoewel dit voor de korte termijn voldeed, lopen we binnen de gemeentelijke website tegen diverse technische en functionele beperkingen aan die verdere doorontwikkeling van de sociale kaart in de weg staan.</p> <p>Voor het bepalen van een toekomstbestendige oplossing was een gedegen adviestraject noodzakelijk. Dit traject heeft vertraging opgelopen, waardoor het project in 2025 niet kon worden opgestart en het gereserveerde budget niet tot besteding is gekomen.</p> <p>Voor 2026 is besloten het budget niet langer in te zetten voor een nieuwe website voor de sociale kaart. In plaats daarvan wordt het budget gericht op de doorontwikkeling van het dashboard Sociaal</p>	Nee	29.891	0	29.891

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			<p>Domein. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de bruikbaarheid van het dashboard voor sturing in het voorliggende veld. Hiervoor wordt een projectopdracht opgesteld en uitgezet bij externe partijen met de benodigde expertise.</p> <p>Met deze herprioritering wordt het beschikbare budget doelgericht ingezet voor een ontwikkeling die direct bijdraagt aan betere monitoring, inzicht en sturing binnen het sociaal domein.</p>				
76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024	2020	2.236.000	Na afronding van de vernieuwbouw van het Paviljoen in Ossendrecht is de school in Huijbergen aan de beurt voor een upgrade. De verwachting is dat de planvorming hiervoor in het voorjaar van 2026 start.	Nee	0	0	0
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht	2020	3.365.000	De uitspraak van de Raad van State rondom het stikstofakkoord op 18 december 2024 heeft ervoor gezorgd dat het bouwplan voor 't Paviljoen aangepast moest worden. Een bouwplan passend binnen het bestemmingsplan is uitgewerkt. In december 2025 is de definitieve kredietvotering voor de ver(nieuw)bouw goedgekeurd door de gemeenteraad.	Nee	96.534	108.325	-11.791
Totaal 1. Sociaal Domein					470.962	243.819	227.143
2. Ruimte							
70152410 Zonnepanelen 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	64.687	Dit project zal geen doorgang vinden gezien de geplande nieuwbouw in 2027. Verwerking van de budgetten zal plaats vinden conform het raadbesluit zoals vastgesteld in de vergadering van 11 december 2025.	Ja	0	0	0
70152411 WTB installatie 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	100.624	Dit project zal geen doorgang vinden gezien de geplande nieuwbouw in 2027. Verwerking van de budgetten zal plaats vinden conform het raadbesluit van 11 december 2025 De huidige	Ja	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			kredieten worden afgesloten en er wordt een nieuw krediet gevormd voor nieuwbouw.				
70152412 Dakisolatie 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	228.559	Dit project zal geen doorgang vinden gezien de geplande nieuwbouw in 2027. Verwerking van de budgetten zal plaats vinden conform het raadbesluit van 11 december 2025 De huidige kredieten worden afgesloten en er wordt een nieuw krediet gevormd voor nieuwbouw.	Ja	0	0	0
70152505 ET installaties 2025 tennispark Hoogerheide	2023	7.986	Er zijn voorbereidende besprekingen gevoerd. Uitvoering moet nog plaats vinden. Zal zijn in 2026.	Nee	7.986	0	7.986
70152506 WTB installatie 2025 tennispark Hoogerheide	2023	20.764	Vorbereidende besprekingen hebben plaatsgevonden. Uitvoering start in 2026.	Nee	20.764	0	20.764
70152507 Dakisolatie 2025 tennispark Hoogerheide	2023	81.457	Vorbereidende besprekingen hebben plaatsgevonden. Uitvoering start in 2026.	Nee	81.457	-5.872	87.329
70152705 Zonnepanelen 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide	2023	14.375	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152706 WTB installatie 2027 sportpark v. Hoek Hoogerheide	2023	54.305	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	Nee	0	0	0
70152707 Dakisolatie 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide	2023	101.262	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	Nee	0	0	0
70152806 ET installaties 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	6.389	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	Nee	0	0	0
70152807 WTB installatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	15.972	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	Nee	0	0	0
70152808 Dakisolatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	23.958	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152904 Aanleg zonnepanelen 2029 tennispark Huijbergen	2023	20.764	Voorbereiding en uitvoering worden verwacht in 2029.	Nee	0	0	0
70152905 Aanleg WTB installatie 2029 tennispark Huijbergen	2023	43.258	Voorbereiding en uitvoering worden verwacht in 2029.	Nee	0	0	0
70152906 Aanbrengen dakisolatie 2029 tennispark Huijbergen	2023	52.867	Voorbereiding en uitvoering worden verwacht in 2029.	Nee	0	0	0
75302110 Verpl.masten en verv.verlichting 8 armat. TV Putte	2021	33.692	Wordt afgerond in 2026	Nee	37.632	0	37.632
75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte	2023	51.945	De bestaande 4 gravelbanen worden omgebouwd naar 3 all-weatherbanen. De banen zijn in maart 2026 opgeleverd.	Nee	50.467	0	50.467

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte	2023	18.473	Renovatiewerkzaamheden zijn in q1 van 2026 gestart.	Nee	17.947	0	17.947
75302302 Vervang. tennisstanders/net bn 1/4 TV Putte	2023	3.844	Renovatiewerkzaamheden zijn in q1 van 2026 gestart.	Nee	3.844	0	3.844
75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte	2023	7.257	Renovatiewerkzaamheden zijn in q1 van 2026 gestart.	Nee	8.343	0	8.343
75302500 Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV Huijbergen	2025	19.367	Er zijn nieuwe armaturen geplaatst en de masten zijn gekeurd.	Ja	19.367	13.373	5.994
75302501 Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV Huijbergen	2025	19.367	Is uitgevoerd in 2025.	Ja	19.367	13.372	5.995

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75302600 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	Nee	0	0	0
75302602 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	Nee	0	0	0
75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte	2021	14.277	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.	Ja	14.277	1.965	12.312
75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte	2021	9.407	Werkzaamheden zijn uitgevoerd.	Ja	9.407	8.228	1.179
75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte	2021	9.408	De werkzaamheden zijn slechts gedeeltelijk uitgevoerd omdat het veld nog redelijk in conditie was.	Ja	9.408	3.932	5.476

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte	2025	6.369	Het leunhek van het honkbalveld is in 2015 voor het laatst vervangen. Volgens het in september 2025 vastgestelde MJOP buitensportaccommodaties 2025-2028 wordt het hekwerk in 2035 vervangen.	Ja	6.369	0	6.369
75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte	2021	25.015	De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd vanwege afstemming tussen gemeente en de vereniging i.v.m. bestaansrecht en zelfredzaamheid van de vereniging. Het frame van de backstop is in goede staat. Aan de onderzijde moeten aanpassingen plaatsvinden. In afstemming met de vereniging zal dit plaatsvinden.	Nee	25.015	0	25.015
75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto	2023	16.811	De topplaagrenovatie is in 2023 uitgevoerd. Het budget is niet eerder afgesloten i.v.m. mogelijke vervolgwerkzaamheden. Deze blijken nu niet nodig te zijn.	Ja	16.811	0	16.811
75312312 Realisatie kantine sportpark Huijbergen	2023	565.675	Gebouw is gerealiseerd en opgeleverd, krediet is in combinatie met 75312313 en heeft een positief saldo van 10.207,97	Ja	535.675	3.328	532.348
75312313 Realis. kleed- en douchegebouw sportp. Huijbergen	2023	565.675	Het gebouw is gerealiseerd en opgeleverd. Krediet is in combinatie met 75312312 en heeft een positief saldo van 10.207,97	Ja	440.484	962.624	-522.140

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen	2023	1.611.861	De laatste werkzaamheden zijn gepland aan het begin van 2026 voor een maximaal bedrag van € 30.000,-	Nee	312.841	124.731	188.110
75312504 Toplaagrenovatie natuurgras veld 4 VV Meto	2025	30.674	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.	Ja	30.674	6.924	23.750
75312505 Verv.veldinrichting 2025 veld 4 VV Hoogerheide	2025	5.281	De vervanging van de veldinrichting (doelen en hoekvlaggen) dient nog plaats te vinden. Dit gebeurt in overleg met de vereniging.	Nee	5.281	0	5.281
75312507 Verv. beregeningsinstall. softbalveld HSV Putte	2025	13.455	Er wordt geen beregeningsinstallatie aangelegd omdat er geen waterleiding ligt.	Ja	13.455	0	13.455
75312508 Verv. beregeningsinstall. honkbalveld HSV Putte	2025	13.455	Er wordt geen beregening aangelegd en het zit niet meer in het MJOP.	Ja	13.455	0	13.455

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75312509 Verv. beregeningsinstall. overig HSV Putte	2021	12.067	deze valt er uit in het nieuwe MJOP	Ja	12.067	0	12.067
75312510 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar VV Ossendrecht	2025	12.067	De werkzaamheden zijn uitgevoerd, factuur is nog niet ontvangen.	Nee	12.067	0	12.067
75312511 Verv. terreinwerk 2025 sportp. De Heiloo Odr.	2025	12.290	Het terreinwerk is nog in goede staat en is nog niet aan vervanging toe, het budget komt hierdoor te vervallen.	Ja	12.290	0	12.290
75312512 Toplaagrenovatie natuurgras wedstrijdveld 2 VV WVV	2025	27.262	Het bestaande budget voor 2025 wordt op basis van het in september 2025 vastgestelde MJOP buitensportaccommodaties 2025-2028 in 2026 aangepast naar € 48.100	Nee	27.262	0	27.262
75312601 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75312602 Vervanging NEN-inspecties installaties VV Putte	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	Nee	0	0	0
75312603 Verv.NEN inspecties installaties VV W'drecht 2026	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	Nee	0	0	0
75312801 Toplaagrenov.2028 kunstgrasveld1 sportp.De Heiloo	2028	451.700	Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP.	Nee	0	0	0
75312802 Toplaagren.2028 kunstgrasveld 2 sportp. De Heiloo	2028	451.700	Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP.	Nee	0	0	0
75312803 Herstraten verhardingen 2028 sportp.De Heiloo Odr	2028	25.789	Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
75312804 Vervangen kolken 2028 sportpark De Heiloo O'dr	2028	6.883	Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP.	Nee	0	0	0
75312805 NEN inspect. install.+aanp. 2029 sportp.De Heiloo	2026	6.000	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	Nee	0	0	0
78101802 Invoering omgevingswet deel 2	2022	282.220	Er wordt volop gewerkt aan het opstellen van het omgevingsplan binnen de gemeentelijke organisatie. Krediet is beschikbaar opleidingen en inhuur van deskundigen voor de beleidscyclus.	Nee	650.019	348.839	301.180
78101803 Invoering Omgevingsplan	2025	1.000.000	Het krediet is beschikbaar voor 2026 en verder voor het opstellen van het Omgevingsplan van de Gemeente Woensdrecht. Het betreft personele lasten (inhuur derden) en materiële kosten.	Nee	1.000.000	8.877	991.123
78202501 Startkrediet realiseren woningbouwplann. 2025-2026	2025	400.000	De gemeenteraad heeft in 2025 een startkrediet van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de woningbouwplanning 2025–2026. Zoals afgesproken, informeren wij u per kwartaal over de voortgang en besteding van dit krediet.	Nee	400.000	35.625	364.375

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			De middelen worden ingezet voor het aantrekken van extra personele capaciteit binnen het ruimtelijk domein. Per 1 mei 2025 is een bestaande medewerker doorgestroomd naar een zwaardere functie, waarmee een extra casemanager Ruimtelijke Ordening (RO) is gecreëerd. Het verschil in salariskosten wordt ten laste gebracht van het startkrediet. Daarnaast heeft er per 1 september 2025 urenuitbreiding plaatsgevonden bij een medewerker Omgevingsvergunningen. Deze uren worden ook ten laste gebracht van het startkrediet. Ten slotte is er per 1 september 2025 een extra case manager RO aangetrokken. In totaal is in 2025 een bedrag uitgegeven van 35.624,88.				
78302501 Herontwikkeling locatie Berglaan 10 W'dr De Poorte	2025	54.000	<p>Er is een concept-stedenbouwkundig plan opgesteld.</p> <p>Het participatietraject met de omgeving is gestart</p> <p>De ruimtelijke onderzoeken zijn in uitvoering.</p> <p>Er is een fiscaal advies ingewonnen ten behoeve van de grondexploitatie.</p> <p>Het advies is doorgerekend in een financiële haalbaarheidsanalyse om inzicht te geven in de financiële en fiscale consequenties van de tenderopties.</p>	Nee	54.000	38.185	15.815
78302502 Herontw. locatie Bloemenlaan 52 H'heide De Stappen	2025	54.500	<p>Er is een concept-stedenbouwkundig plan opgesteld.</p> <p>Het participatietraject met de omgeving is gestart.</p>	Nee	54.500	38.235	16.265

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			<p>De ruimtelijke onderzoeken zijn in uitvoering.</p> <p>Er is een fiscaal advies ingewonnen ten behoeve van de grondexploitatie.</p> <p>Het advies is doorgerekend in een financiële haalbaarheidsanalyse om inzicht te geven in de financiële en fiscale consequenties van de tenderopties.</p>				
Totaal 2. Ruimte					3.922.531	1.602.367	2.320.164
3. Leefomgeving							
70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024	2024	393.250	De Vergunningsprocedure (BoPa) is gestaakt. Vanwege de stikstofbelemmeringen is het project niet haalbaar. Onderzocht wordt welke eventuele uitbreidingsmogelijkheden wel haalbaar zijn, passend binnen een (binnenplanse) OPA procedure.	Nee	489.661	2.000	487.661
70152413 Zonnepanelen 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	201.154	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2026.	Nee	197.686	104.193	93.493
70152414 WTB installatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	185.670	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding vindt plaats in 2026.	Nee	171.888	159.797	12.091
70152415 Dakisolatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	717.119	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding van de werkzaamheden wordt verwacht in 2026.		374.475	255.379	119.096

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
				Nee			
70152416 Dakisolatie 2024 MFC De Biezen Putte	2023	477.090	De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Omdat het noodzakelijk bleek om extra constructieve voorzieningen aan te brengen is het geraamde budget van de dakbedekking overschreden. zodra alle werkzaamheden zijn afgerond volgt de definitieve afrekening.	Nee	-8.993	0	-8.993
70152417 Voorbereidingskred. nieuwbouw clubgeb. de Buizerd	2024	30.000	Dit krediet is lopende gezien de geplande nieuwbouw in 2027 en wordt in 2026 opgenomen in het krediet voor de nieuwbouw. Verwerking van de budgetten zal plaats vinden conform het raadsbesluit van 11 december 2025. De huidige 3 kredieten voor de verduurzamingsmaatregelen van het bestaande clubgebouw komen te vervallen en worden samengevoegd in het nieuwe krediet voor nieuwbouw.	Nee	30.000	25.867	4.133
70152508 Zonnepanelen 2025 MFC De Biezen Putte	2023	202.235	De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Vanwege onvoorziene aanpassingen aan de constructie van het dak, is het toegekende investeringsbedrag overschreden.	Ja	151.313	149.493	1.820
70152509 WTB installatie 2025 MFC De Biezen Putte	2023	82.416	De werkzaamheden zijn afgerond met uitzondering van de sporthal die nog is aangesloten op het oude systeem. Een omzetting van de sporthal op een warmtepomp is nu nog niet haalbaar. Deze wordt later meegenomen in de realisatie van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast kan het nodig zijn om nog aanvullende maatregelen te treffen in het kader van de juiste afstelling van het huidige systeem.	Nee	82.416	3.954	78.462
70152603 Zonnepanelen 2026 scouting Ossendrecht	2023	20.764	Krediet en uitvoering gepland voor 2026.		0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
				Nee			
70152604 WTB installatie 2026 scouting Ossendrecht	2023	15.972	Krediet en uitvoering verwacht in 2026.	Nee	0	0	0
70152605 Dakisolatie 2026 scouting Ossendrecht	2023	175.692	Krediet en uitvoering verwacht in 2026.	Nee	0	0	0
70152606 Zonnepanelen 2026 MFC De Kloek Huijbergen	2023	124.914	Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027.	Nee	0	0	0
70152607 WTB installatie 2026 MFC De Kloek	2023	226.190	Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027.	Nee	0	0	0
70152608 Dakisolatie 2026 MFC De Kloek Huijbergen	2023	192.511	Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027.		0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
				Nee			
70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024	2021	559.840	Uitvoeringsprogramma is gerealiseerd. Laatste financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden.	Nee	278.012	250.686	27.326
70159100 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025	2021	645.486	Het uitvoeringsprogramma is in uitvoering en zal nog doorlopen in 2026.	Nee	645.486	176.307	469.179
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026	2021	488.402	Het nieuw MJOP voor de periode 2026-2029 wordt in 2026 ter besluitvorming aangeboden.	Nee	0	0	0
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027	2021	252.764	Het nieuwe MJOP voor de periode 2026-2029 wordt in 2026 ter besluitvorming aangeboden.	Nee	0	0	0
70159400 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2028	2021	361.024	Het nieuwe MJOP voor de periode 2026-2029 is in 2025 voorbereid en wordt in 2026 ter vaststelling aangeboden.		0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
				Nee			
70159500 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2029	2021	221.891	In 2025 is een nieuw MJOP voor de periode 2026-2029 voorbereid. De financiële doorrekening is complex en heeft meer tijd gevraagd dan gepland. Het MJOP wordt in 2026 vastgesteld.	Nee	0	0	0
70190007 Kerktoeren Woensdrecht	2019	150.000	Wij zijn in afwachting van een voorstel van de eigenaar. Hierna kunnen college en raad een besluit nemen voor toekenning van het gereserveerde krediet.	Nee	0	0	0
72100000 Renovatie Grensstraat Putte	2021	549.000	Het project vervanging riolering Grensstraat Putte is nagenoeg afgerond. Er is sprake van een overschrijding omdat de beschikbare middelen voor aanpassing van de bovengrond niet helemaal toereikend waren als gevolg van de fors gestegen grondstofprijzen van de afgelopen jaren.	Ja	280.182	302.223	-22.041
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025	2023	250.000	De beoogde werkzaamheden zijn na een doorlopen traject in 2025 aanbesteed. Uitvoering van het project vindt plaats in 2026.	Nee	242.747	42.402	200.345
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026	2024	300.000	Het project is in voorbereiding (bestekfase) en zal in 2026 in uitvoering worden genomen, de middelen voor het project zijn vanaf 2026 beschikbaar. In 2025 zijn echter reeds de eerste		-1.310	13.467	-14.777

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			kosten gemaakt voor de voorbereiding en deze zijn ook al geboekt hetgeen een negatief saldo laat zien in 2025.	Nee			
72102502 Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025	2024	250.000	De beoogde civieltechnische werkzaamheden zijn in 2025 voorbereid. Daarnaast hebben nutspartijen diverse werkzaamheden uitgevoerd die vooraf dienden te gaan aan uitvoering van het gemeentelijke project.	Nee	246.290	60.266	186.024
72102503 Reconstructie brug Langeweg Ossendrecht 2025	2024	600.000	De werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond. De kosten voor de werkzaamheden zijn hoger uitgevallen door onvoorziene ondergrondse obstakels (bv oude funderingen) en slechte uitkomende grondkwaliteit. De betreffende grond is afgevoerd en een betere kwaliteit grond is aangebracht. Het werk bevindt zich nu in de garantie periode. Krediet wordt na afloop garantieperiode pas afgesloten.	Nee	600.000	711.111	-111.111
72102504 Aanschaf/vervangng 10 picknickbanken div.locaties	2025	22.350	Het grootste deel van de werkzaamheden voor het vervangen en plaatsen van de picknickbanken is in 2025 uitgevoerd. In 2026 zijn in Ossendrecht, Putte en Woensdrecht nog 6 banken geplaatst. In totaal zijn 11 picknickbanken vervangen en geplaatst.	Nee	22.350	31.696	-9.346
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 27	2023	300.000	Start van het project is gepland in 2026.	Nee	0	0	0
72102701 Reconstructie Montgomerystraat Huijbergen 2024	2023	195.000	De werkzaamheden zijn volledig afgerond en de garantieperiode op het werk is verstreken. Het krediet kan worden afgesloten.		176.257	178.436	-2.179

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
				Ja			
72102702 Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027		450.000	Plantonwikkeling en uitvoering kunnen pas worden opgepakt na realisatie van de plannen op het Sneek terrein.	Nee	0	0	0
72102800 Renovatie openbare verlichting 2024	2023	244.000	Werkzaamheden zijn afgerond.	Ja	40.784	22.091	18.693
72102900 Renovatie openbare verlichting 2025	2023	247.750	De werkzaamheden zijn in 2025 grotendeels uitgevoerd. Afronding vindt plaats in 2026.	Nee	247.750	80.542	167.208
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026	2023	264.750	De voorbereiding van de renovatie start in 2026.	Nee	0	12.071	-12.071
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027	2023	259.500	De beoogde werkzaamheden worden t.z.t. voorbereid en uitgevoerd.		0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
				Nee			
72103200 Renovatie openbare verlichting 2028	2023	300.000	De beoogde renovatie wordt t.z.t. voorbereid en uitgevoerd.	Nee	0	0	0
72103300 Renovatie openbare verlichting 2029	2023	237.750	Tzt wordt bepaald welke armaturen moeten worden vervangen.	Nee	0	0	0
72103400 Plaatsen 34 extra lichtpunten openb. verlichting	2024	51.000	De werkzaamheden zijn in afrondende fase. De eindafrekening volgt in 2026.	Nee	51.000	63.690	-12.690
72103500 Aanbrengen openb. verlichting terrein Volksabdij	2024	45.000	Het project in afgerond.	Ja	45.000	47.339	-2.339
72103600 Aanbrengen verharding parkeervakken Noordrand O'dr	2025	65.000	De beoogde en met inwoners afgesproken werkzaamheden zijn gerealiseerd. De inwoners hebben echter gevraagd om nog meer verharding		65.000	32.353	32.647

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			aan te brengen. De wenselijkheid daarvan wordt onderzocht.	Nee			
72103800 Openb.verlichting Groene Papegaai-Postbaan H'h	2024	108000	De masten zijn geplaatst, de garantieperiode loopt nog.	Nee	108.000	94.908	13.092
72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024	2023	1.253.000	De nog beschikbare middelen worden ingezet voor realisatie van maatregelen aan de Middenweg in Hoogerheide.	Nee	1.164.514	1.072.943	91.571
72105100 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025	2023	1.253.000	Het onderhoud elementenverharding is in voorbereiding. Het asfalt bestek volgt hierna en wordt gecombineerd met geplande onderhoudswerkzaamheden in 2026.	Nee	1.253.000	685.659	567.341
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026	2023	1.047.000	Het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding en de bestekken 2025 en 2026 worden gecombineerd.	Nee	0	27.849	-27.849
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027	2023	1.047.000	Vorbereiding van de bestekken start in 2026		0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
				Nee			
72105400 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028	2023	1.047.000	Het uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028 is in 2025 nog niet in voorbereiding genomen. Dat gebeurt op een later moment.	Nee	0	0	0
72105500 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2029	2023	1.047.000	Het uitvoeringsprogramma wegbeheer 2029 is nog niet in voorbereiding genomen.	Nee	0	0	0
72112601 Verkeersk.maatregelen Groene Papegaai-Postbaan H'h	2025	125.000	De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Er volgen nog aanvullende verkeersmaatregelen.	Nee	35.000	0	35.000
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2026	2021	900.000	In 2026 start de engineering van dit project waarna de uitvoering volgt.	Nee	0	0	0
75412401 Uitvoeringsagenda Kerken- & Erfgoedvisie 2023-2033	2024	60.000	Sinds 2024 is gestart met het uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda uit de Kerken- en erfgoedvisie. Er worden diverse acties opgepakt waar kosten aan verbonden zijn, zoals het		60.000	3.625	56.375

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			organiseren van de open monumentendag, het inwinnen van advies over eventueel nieuw aan te wijzen gemeentelijke monumenten en het zichtbaar en beleefbaar maken van deze monumenten . Het krediet kent een looptijd tot en met 2033 en de kosten lopen in heel deze periode door.	Nee			
75601901 Geosite Groeve Boudewijn	2019	108.800	De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in overleg met gemeente Bergen op Zoom en de Provincie Noord-Brabant voor de uitkering van de restant subsidie á 20%	Nee	-36.259	0	-36.259
75602001 Groen initiatieven 2019	2022	25.000	Hier komen geen facturen meer op binnen. Dit krediet kan afgesloten worden.	Ja	1.081	0	1.081
75800005 Vervang./aanschaf speelvoorzieningen en -locaties	2025	250.000	Naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan wordt er nu een beheerplan opgesteld waarin de vervangingen, nieuwe locaties e.d vastgelegd worden. Uitvoering begroot in 2026 en 2027.	Nee	0	0	0
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2020	68.490	Voor het gebied van de Eikelhof is door een aantal initiatiefnemers in samenwerking met het Dorpsplatform een inrichtingsplan ontwikkeld. Doel is om te komen tot een aanpassing en verfraaiing van het park waardoor deze nog beter kan worden benut als centrale ontmoetingsplaats in het dorp. Het bijgaande budget kan worden ingezet om die ontwikkeling mogelijk te maken.	Nee	14.652	0	14.652
76302501 Dig.communic.- & presentiescherm MFC de Drieschaar	2025	18.252	Conform raadsbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-039 is er een totaal bedrag toegekend van € 75.209,- voor de uitbreiding van de		18.252	18.649	-397

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			communicatie- en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij alle MFC's. De werkzaamheden zijn grotendeels gerealiseerd. Definitieve afronding is begin 2026 gepland.	Nee			
76302502 Dig. communicatie- & presentiescherm MFC de Kloek	2025	15.379	Conform raadsbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-039 is er een totaal bedrag toegekend van € 75.209,- voor de uitbreiding van de communicatie- en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij alle MFC's. Stand van zaken; we zijn op dit moment bezig met het treffen van de voorzieningen en verwachten de laatste facturen begin 2026.	Nee	15.379	15.775	-396
76302503 Dig. communicatie- & presentiescherm MFC de Biezen	2025	15.379	Conform raadsbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-037 is er een totaalbedrag van € 75.209,- toegekend voor de uitbreiding van de communicatie- en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij de MFC's. Stand van zaken; we zijn op dit moment bezig met het treffen van de voorzieningen en verwachten de laatste facturen begin 2026.	Nee	15.379	15.775	-396
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023	2023	1.612.621	Dit budget wordt ingezet op het project vervanging riolering en aanpak van de Grensstraat in Putte. Het project is nog in uitvoering.	Nee	1.612.621	831.132	781.489
77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024	2023	583.526	Deze middelen zijn ingezet voor realisatie van het ondergrondse deel van de Montgomerystraat en de maatregelen en reparaties die nodig bleken te zijn na de in 2024 uitgevoerde rioolinspectie. De eventuele restant middelen kunnen worden ingezet voor de beoogde vervanging van het riool in de Nieuweweg .	Nee	583.526	368.777	214.749
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025	2025	1.786.869	Met de voorbereiding van de noodzakelijk renovatie van het riooldeel van de verlengde Duinstraat en de Nieuweweg is gestart en de eerste voorbereidingskosten zijn geboekt. De		1.786.869	296.861	1.490.008

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
			resterende middelen worden in 2026 aangewend voor de uitvoering van deze werkzaamheden en het reguliere riool - onderhoud van 2026.	Nee			
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026	2024	736.600	In 2025 zijn voorbereidingskosten gemaakt. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2026.	Nee	-7.310	12.852	-20.162
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027		675.800	Wordt in 2026 voorbereid.	Nee	0	0	0
77228500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2028		2.533.000	Voorbereiding in 2027	Nee	0	0	0
77228600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2029	2023	2.533.000	Voorbereidingen in 2028.	Nee	0	0	0
77228700 Vervangen riolering Nieuweweg Hoogerheide 2025	2023	670.000	Project is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2026,		670.000	0	670.000

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
				Nee			
77228800 Vervangen riolering Antwerpsestraat Putte 2027	2023	1.050.000	Dit rioolproject is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Sneekterrein. Het rioolproject ligt stil in afwachting van de verdere ontwikkelingen.	Nee	0	0	0
77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie	2021	100.000	er uit halen		0	0	0
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)	2023	814.920	Het budget vanuit de Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) vanuit de Rijksoverheid onder kredieten 77232301, 77232303, 77232304 wordt ingezet voor de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma. loopt van 2026 tot en met 2028. Het programma bestaat uit een isolatiebudget van €3.000,- per woning, waarbij de bewoners de keuze hebben voor een maatwerkadvies, een doe-het-zelf-cadeaukaart of een isolatiebedrijf die de werkzaamheden uitvoert. Per 2 januari 2026 is het Nationaal Isolatie Programma gelanceerd en kunnen mensen zich aanmelden voor subsidie.	Nee	0	0	0
77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers	2023	134.268	Er is destijds een aanbesteding doorlopen in samenwerking met de RWB en enkele andere West-Brabantse gemeenten. In 2024 is gestart met de klus-bus gericht op realisatie van energiebeperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn en waarvan de woning een laag energielabel heeft. De opdracht van de klus-bus is per 31 juli 2025 officieel afgerond. Uit het eindrapport blijkt dat 1398 adressen zijn benaderd. Met 65% van deze adressen is contact geweest met de bewoners. Bij 16% van de adressen zijn daadwerkelijk energiebesparende maatregelen uitgevoerd, en deze inwoners hebben het initiatief beoordeeld met het rapportcijfer 8,4.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
77232303 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2024-2027	2024	1.389.946	We zijn eerst aan de slag gegaan met benutting van het budget van de SPUK LAI 2023-2026. Na uitputting van dit budget zal de SPUK LAI 2024-2027 worden aangesproken. Het budget is bedoeld voor een grootschalige isolatieaanpak voor eigenaren van woningen met een laag energielabel.	Nee	0	0	0
77232304 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2025-2028	2025	962.902,00	Het budget vanuit de Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) vanuit de Rijksoverheid onder grootboeknummer 77232301, 77232303, 77232304 wordt ingezet voor de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma. Dit programma, wat valt onder de goedgekeurde subsidieregeling lokale aanpak isolatie Woensdrecht 2025 van 4 november 2025, loopt van 2026 tot en met 2028. Tijdens dit programma heeft de gemeente het doel om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning te helpen isoleren conform de voorwaarden van de Spuk LAI. Het programma bestaat uit een isolatiebudget van €3.000,- per woning, waarbij de bewoners de keuze hebben voor een maatwerkdadvies, een doe-het-zelf-cadeaukaart of een isolatiebedrijf die de werkzaamheden uitvoert. Per 2 januari 2026 is het Nationaal Isolatie Programma gelanceerd en kunnen inwoners zich aanmelden voor subsidie.	Nee	0	0	0
77232501 Onderzoek bovenlokaal warmtenet 2025 - 2026	2025	49.800	De Gemeente Woensdrecht is penvoerder voor een onderzoek de haalbaarheid van een bovenlokaal warmtenet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door zes betrokken partijen, waarvan er drie partijen het onderzoek betalen. De Gemeente Woensdrecht schiet als penvoerder de betalingen voor, maar ontvangt alle middelen weer terug in 2026.	Nee	0	10.140	-10.140
77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht	Begin 2026 zal de aannemer het pad op de begraafplaats Eikelhof in Ossendrecht aanleggen. Het eventueel niet benutte budget wordt tzt teruggestort in	14.296	De aanleg van paden op de begraafplaats is onderdeel van een groter plan en wordt als laatste onderdeel uitgevoerd. Er is in mei 2025 aan het Dorpsplatform Ossendrecht gevraagd om samen met de initiatiefnemers met een integraal inrichtingsvoorstel te komen voor de begraafplaats en het Eikelhof. Dat voorstel is inmiddels gereed en wordt nu ambtelijk voorbereid voor bestuurlijke besluitvorming.	Nee	14.296	1.888	12.408

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
	'76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht'.						
78200001 Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 (CDOKE)	2024	544.776	Het budget 'Klimaat- en energiebeleid (CDOKE)' is bedoeld voor alle apparaatskosten die samenhangen met maatregelen voor klimaat- en energiebeleid. We zetten dit in voor capaciteit voortvloeiende uit de door de raad vastgestelde duurzaamheidsvisie, met bijbehorende uitvoeringsprogramma's. In 2025 zijn we onder meer met diverse haalbaarheidsstudies aan de slag gegaan en de verdere voorbereiding van het Nationale Isolatie Programma (NIP). In 2025 zijn we langzaam verder aan de slag gegaan met het uitbreiden van de personele capaciteit op duurzaamheid. Dit ging niet zo snel als gehoopt, enerzijds omdat we rustig en weloverwogen willen opbouwen, anderzijds vanwege de krappe arbeidsmarkt. Toch zijn we er wel in geslaagd het volledige budget dat we nog uit de tranche van 2024 hadden, op te maken. Daarom sluiten we deze jaarschijf af.	Ja	0	0	0
78200002 Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE)	2025	890.915	De resterende middelen uit de tranche van 2024 waren vrijwel helemaal voldoende voor de kosten in 2025. Daarom is slechts een klein deel van het budget van 2025 benut. Het resterende budget blijft beschikbaar in 2026.	Nee	0	0	0
Totaal 3. Leefomgeving					11.736.994	6.182.196	5.554.798
4. Economie							
73100800 Uitvoeringsagenda project HCA	2020	14.670	In 2023 is een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de bereikbaarheid, de huisvesting, en het vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. Het restant wordt op een later tijdstip ingezet ten behoeve van de uitvoeringsagenda. In 2025 zijn geen kosten gemaakt.	Nee	5.146	0	5.146

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
73100900 Vorbereidingskosten nieuwe Europese projecten	2021	25.000	Dit betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. We zijn aangesloten bij een subsidietool die kansrijke subsidietrajecten tijdig signaleert waardoor we beter voorbereid zijn op eventuele aanvragen.	Nee	25.000	597	24.403
77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers	2017	60.280	Eind 2025 is een GFTE-voorziening gerealiseerd bij een hoogbouwlocatie bij wijze van pilot. De huur van deze container wordt met ingang van 2026 door SAVER in rekening gebracht bij de gemeente.	Nee	7.966	0	7.966
77212501 Pilot plaatsen sensoren in openbare prullenbakken	2025	52.000	De meeste prullenbakken zijn inmiddels voorzien van een sensor. Het restant budget wordt benut voor de definitieve afronding en verdere optimalisatie van het project.	Nee	52.000	57.364	-5.364
Totaal 4. Economie					90.112	57.961	32.151
5. Bestuurskracht							
70151706 Aanschaf sportveldenwals 2025	2025	10.000	Sportveldenwals is vervangen in 2025.	Ja	10.000	10.312	-312
70151709 70152401 Aanschaf plateauwagen 2026(drangh.)	2026	11.000	Zal in 2026 worden aangekocht.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152304 Aanleg zonnepanelen 2023 bedrijfsgebouw team W&D	2022	39.044	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor fase 2 medio 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen). Hiervoor is een ander krediet beschikbaar.	Ja	8.774	0	8.774
70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide	2022	39.000	De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is voltooid. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor fase 2 medio 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen). Voor fase 2 is een apart krediet beschikbaar.	Ja	16.630	0	16.630
70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb.	2022	43.000	Werkzaamheden zijn voltooid, a.d.h.v. verbruik en opbrengst van de panelen moeten er mogelijk in de toekomst nog panelen bijgeplaatst worden.	Ja	5.401	0	5.401
70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.)	2022	345.161	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q1 van 2026.	Nee	285.296	140.801	144.495
70152402 Aanleg WTB-install.2024 gem.huis (incl.bibl kapel)	2022	411.677	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding in 2026.	Nee	-2.909	86.155	-89.064

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.)	2022	39.950	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q1 van 2026.	Nee	12.582	1.973	10.609
70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide	2022	181.000	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in eerste helft 2026.	Nee	153.294	66.119	87.175
70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport	2022	542.000	De werkzaamheden zijn nog in uitvoering. Afronding is gepland in 2026. Er is een subsidie aangevraagd welke na verantwoording zal worden uitgekeerd. De definitieve verantwoording volgt later.	Nee	717	83.178	-82.461
70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof	2022	292.000	De werkzaamheden zijn nog in uitvoering. Afronding is gepland in 2026.	Nee	72.097	12.493	59.604
70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024	2023	75.000	De voorbereidingsfase van het project is inmiddels doorlopen, uitvoering zal plaats vinden vanaf medio 2026.	Nee	74.165	0	74.165

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152501 Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer	2026	185.500	In 2026 zal er een aanbesteding plaatsvinden.	Nee	0	0	0
70152502 Gladheidsbestrijdingsmaterieel 2025	2025	44.750	De vijf sneeuwplougen zijn in november / december 2025 geleverd.	Ja	44.750	45.000	-250
70152504 Aanschaf container 2025 team Wijk- & Dorpsbeheer	2025	20.000	Deze container komt terug in het nieuwe Beheerplan 2026-2029 materieel Wijk- & dorpsbeheer. De container is nog in goede staat en de vervanging wordt uitgesteld van 2025 naar 2027.	Nee	20.000	0	20.000
70152510 Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel teamW&D	2025	18.721	De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de oplaadunit is in gebruik genomen.	Ja	18.721	8.256	10.465
70152601 Aanschaf bladzuigwagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeh.	2026	35.000	Staat op materieelnota voor 2026.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152701 Aanschaf veegmachine 2027 team W&D	2027	125.000	De veegmachine zal niet meer worden geactiveerd in de nieuwe materieel nota. Omdat het werk wordt uitbesteed aan Saver per 2026.	Ja	0	0	0
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D	2027	20.000	Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2027.	Nee	0	0	0
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D	2027	3.500	Zal worden opgenomen in de materieel nota voor 2028.	Nee	0	0	0
70152801 Aanschaf tractor 2028 team Wijk- & Dorpsbeheer	2028	80.000	Zal worden opgenomen in de materieel nota van 2028.	Nee	0	0	0
70152802 Aanschaf houtversnipperaar 2028 team W&D	2028	37.500	Zal in de nieuwe materieel nota voor 2028 terugkomen.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70152803 Aanschaf kunstmeststrooier 2028 team W&D	2028	6.000	Zal worden opgenomen in de materieel nota van 2028.	Nee	0	0	0
70152804 Aanschaf 2 aanhangwagens 2028 uitleendranghekken	2028	12.000	Zal worden opgenomen in de materieel nota voor 2028.	Nee	0	0	0
70152901 Aanschaf schutfrees 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer	2029	25.500	Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2029.	Nee	0	0	0
70152902 Aanschaf wied-eg 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer	2029	5.000	Dit wordt uitgevoerd in 2029 volgens de nieuwe materieelnota.	Nee	0	0	0
70152903 Aanschaf rolveger gladheidbestrijding 2029 team WD	2029	9.000	Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2029.	Nee	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024	2023	80.000	De hardware in de raadzaal is vervangen volgens plan.	Ja	10.673	10.635	38
70162501 Audiovisuele middelen raadzaal	2024	67.700	De aanschaf en vervanging van de audiovisuele middelen in de raadzaal zijn volledig gerealiseerd.	Ja	67.700	66.579	1.121
70162502 Aanpassingen inventaris raadzaal	2024	177.000	Aanpassingen zijn gedaan en project is opgeleverd	Ja	177.000	176.075	925
70162503 Softwarepakket 0-prognose aanschaf + implementatie	2025	40.500	Implementatie is gestart en eind 2025 afgerond. Werkelijke kosten zijn iets hoger dan gepland doordat er een gebouw meer is opgenomen in het MJOP dan voorzien was.	Ja	40.500	43.436	-2.936
70167016 Modernisering GBA (software)	2017	50.564	Dit traject is afgerond, het restant komt te vervallen	Ja	10.165	9.032	1.133

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resteert
70405000 Vervanging vloerbedekking en bureaus gemeentehuis	2024	184.000	<p>De werkzaamheden voor het vervangen van de vloerbedekking in het gemeentehuis zijn gestart in het vierde kwartaal van 2024 en werden voortgezet in 2025.</p> <p>De kredietoverschrijding wordt veroorzaakt doordat bij de balies en de receptie is gekozen voor maatwerkmeubilair in plaats van standaardoplossingen.</p>	Ja	34.864	77.545	-42.681
73202501 Aanpass. inrichting gebouw Boszicht Volksabdij O'd	2025	250.000	Het grootste deel van de werkzaamheden voor het aanpassen en inrichten van het gebouw Boszicht in Putte is in 2025 gerealiseerd. In 2026 zijn nog aanvullende werkzaamheden uitgevoerd o.a. voor het aanpassen van de ventilatieroosters in de slaapvertrekken. Het budget wordt naar verwachting met een bedrag van ca € 10.000 overschreden.	Nee	250.000	250.657	-657
Totaal 5. Bestuurskracht					1.310.420	1.088.247	222.173
Saldo					17.531.019	9.174.589	8.356.430

